

제310회 고흥군의회 임시회

2021년도 군 발주사업 행정사무조사 결과

- 기 간: 2022. 10. 5. ~ 10. 13.(9일간)
- 대상사업장: 62개소
- 확인사업장: 62개소
- 조 사 반: 2개반 17명
- 조사결과 : 62개소 69건
(견실시공11, 시정12, 개선21, 권고25)



고 흥 군 의 회

2021년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

(단위 : 건)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
합계			69	11	12	21	25	
1	재 난 안 전 과	과역 도야 소하천 정비 공사	1		1			
2	건 설 과	과역 노일 군도 18호선 선형 개량 공사	2		1	1		
3	건 설 과	과역 내로-두원 동촌 도로 확장 공사	1		1			
4	건 설 과	과역 석촌마을 배수로 정비 공사	1			1		
5	건 설 과	남양 선정마을 호우피해 배수로 긴급 복구공사	1			1		
6	건 설 과	남양 거군 마을 농로 사면 보수 공사	1			1		
7	건 설 과	남양 대곡 군도 17호선 배수로 정비 공사	1				1	
8	건 설 과	점암 면소재지 주차장 조성공사	1				1	
9	재 난 안 전 과	점암 천학 소하천 정비 공사	1	1				
10	환 경 산 림 과	2021년 점암 장남지구 간선 임도	2			1	1	
11	농 업 축 산 과	농산물 생산비 절감 지원	1				1	
12	재 난 안 전 과	영남 팔영천 제방 정비 공사	1			1		
13	해 양 수 산 과	우두항 어촌 뉴딜 300사업	1				1	
14	건 설 과	영남 남열마을 안길 아스콘 포장 공사	1				1	
15	환 경 산 림 과	팔영산 편백치유의숲 테라피센터 화재 복구 공사	1				1	

2021년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

(단위 : 건)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견 실 시 공	시 정	개 선	권 고	
16	건 설 과	두원 반산 마을회관 주변 정비 사업	1			1		
17	재 난 안 전 과	두원 이술 소하천 정비	1			1		
18	건 설 과	두원 송정마을 농로 확포장 및 취입보 시설 공사	2			1	1	
19	건 설 과	고흥 호서마을 앞길 도로 옹벽 설치 및 포장 공사	1		1			
20	건 설 과	고흥 옥상지구 주차장 조성 사업	1		1			
21	건 설 과	고흥읍 동부 승강장 주차장 및 산책로 정비 공사	1			1		
22	환 경 산 림 과	2021년도 국도4차선 가로수길 가 시나무 보식사업	1	1				
23	경 제 유 통 과	고흥 로컬커피 융복합산업 추진 사업	1			1		
24	건 설 과	고흥 등암 백련마을 확포장 공사	1				1	
25	건 설 과	동강 - 세곡 군도 15호선 배수로 설치 공사	1				1	
26	미 래 산 업 과	동강 폐수 종말 처리 시설 공사	1		1			
27	건 설 과	동강 원등 3호 용수 지선 보수	1	1				
28	문 화 예 술 과	동강 소규모 다목적 체육관 건립 공사	1				1	
29	건 설 과	대서 안동 군도 20호선 배수로 정비	1	1				
30	건 설 과	대서 송림마을 해안 도로 포장 공사	1	1				

2021년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

(단위 : 건)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견 시 공	시 정	개 선	권 고	
31	해 양 수 산 과	대서 송림-장사간 해안길 정비	1				1	
32	건 설 과	대서 금곡 지구 지방 관리 방조 제 개보수	1			1		
33	건 설 과	도양 잠두마을 천문과학과 진입도로 홍벽공사	1				1	
34	건 설 과	도양 남암 광역상수도 급수공사	1			1		
35	경 제 유 통 과	2022 도양 신정마을 농로확포장 공사 석축공사	1				1	
36	경 제 유 통 과	2022녹동전통시장 냉동고 지붕개량사업	1			1		
37	경 제 유 통 과	2022 녹동전통시장 상인회 사무실 리모델링 공사	1		1			
38	인 구 정 책 과	고흥愛 365i(아이) 행복누림센터 건립	2	1			1	
39	관 광 정 책 실	도양 실내수영장 및 힐링해수탕 건립	1			1		
40	관 광 정 책 실	풍양 유자, 석류 축제장 주차장 부지 조성사업	1				1	
41	건 설 과	舊) 유자공원 부지	1			1		
42	건 설 과	풍양 안동3호 농로 포장	1			1		
43	재 난 안 전 과	풍양 풍남차고지 정비공사	2		1		1	
44	해 양 수 산 과	도덕 용동 어촌뉴딜 300사업	2	1			1	
45	건 설 과	도덕 수변노을공원 내 연결로 설치공사	2	1			1	

2021년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

(단위 : 건)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견 시 시 공	시 정	개 선	권 고	
46	건 설 과	도덕 도덕배수로 교량보수	1		1			
47	건 설 과	도덕 백옥마을 농로 포장공사 (2회추경)	1			1		
48	건 설 과	금산 신양마을 농로 확포장공사	1				1	
49	건 설 과	2020 금산 석정마을 입구 진입로 정비공사 (2회추경)	1				1	
50	건 설 과	지표수보강개발(금산 동정지구)	1			1		
51	상 하 수 도 사 업 소	도화 모래금 상수도 배수관로 공사	1			1		
52	해 양 수 산 과	도화 상동 선착장 보강 및 부잔교 정비	1				1	
53	건 설 과	도화 상동마을 농로 포장공사	1		1			
54	공 정 허 가 과	해창만 수상태양광 설치사업						
55	재 난 안 전 과	포두면 농촌중심지 활성화 사업	1		1			
56	건 설 과	해창만 수상태양광 송전관로 사업	1	1				
57	건 설 과	봉래 예내마을 진입로 아스콘 포장공사	1			1		
58	해 양 수 산 과	염포항 지방어항 시설공사	1				1	
59	재 난 안 전 과	봉래 권역단위 거점개발사업	1		1			
60	해 양 수 산 과	동일 덕흥지구 연안정비사업 (3차분)	2	1			1	
61	건 설 과	동일 백양 군도12호선 확포장공사	1				1	
62	건 설 과	동일 사동마을 안길 아스콘 포장 공사	1	1				

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
1	과역 도야 소하천 정비 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 과역면 도천리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 전석쌓기 (H=2.3m) L=14m, - 수로관설치(1.5*1.2) L=88m ◦ 사업비 : 37,891천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 23,901천원 - 관금액 : 13,990천원 ◦ 사업기간 : '21.4.8. ~ '21.5.10. ◦ 도급사 : (주)부영건설 	(시정사항) ◦ 도로 맞은편 안전 사고 예방을 위한 안전 난간 설치 필요	◦ 추락방지용 가드레일 설치 (L= 70m)	재난안전과
2	과역 노일 군도 18호선 선형 개량 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 과역면 노일리 ◦ 사업량 : 도로선형개량 L=610m ◦ 사업비 : 559백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 411백만원 - 관금액 : 148백만원 ◦ 공사기간 : '21.5.4 ~ '22.6.7 ◦ 시공사 : (주)대지종합건설 	(개선사항) ◦ 도로변 균유지 방치 경관훼손 (시정사항) ◦ 묘지 진입로 토사 유실	◦ 자연 경관을 위해 계절꽃 식재 검토 ◦ 예산 확보후 묘지 진입로 포장 시행	건설과
3	과역 내로-두원 동촌 도로 확장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 과역면 노일리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 석축쌓기(H=1.0~2.3m) L=135.0m, - 콘크리트포장(B=0.9m) L=60.0m, 아스콘포장A=3,350㎡ ◦ 사업비 : 122,940천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 59,910천원 - 관금액 : 63,030천원 ◦ 공사기간 : '22.4.22 ~ '22.8.31. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 디딤건설(주) - 대표자 : 이윤철 	(시정사항) ◦ 하단부 토사량 흘러 내린 부분 석축 쌓기 옹벽 마무리 필요	◦ 측구 옹벽 설치 L= 20m	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
4	과역 석천마을 배수로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 과역면 석봉리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 석축찰쌓기(H=0.9m), L=42.0m - 콘크리트포장(B=3.0m) L42.0m ◦ 사업비 : 23,704천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 19,354천원 - 관금액 : 4,350천원 ◦ 공사기간 : '21.3.30~'21.6.28 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 성우건설(주) - 대표자 : 이명희 	(개선사항) ◦ 배수로 시공을 말단부에서부터 시행하여야 함에도 미시공 구간 발생	◦ 주민불편이 없도록 잔여구간 마무리 시행토록 할것	건설과
5	남양 선정마을 호우피해 배수로 긴급 복구공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남양면 월정리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 석축찰쌓기(L=1.4m) L=22.0m, - 수로관(0.8X0.7) L=78.0m ◦ 사업비 : 24,694천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 18,054천원 - 관금액 : 6,640천원 ◦ 공사기간 : 21.10.1~21.11.29 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 에스에너지앤에스(주) - 대표자 : 강선태 	(개선사항) ◦ 마을회관 신축시 시설한 에어컨 용량이 작아 개선 필요 ◦ 이장 업무실 규모화 추진	◦ 추후 마을회관 신축시 에어컨 시설은 일률적인 용량보다 규모에 맞게 설치하여 이용자의 불편이 없도록 세심한 신경을 요함	건설과
6	남양 거군마을 농로 사면 보수 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남양면 신흥리 ◦ 사업량 : 전석쌓기 (H=1.5~2.2m) L=50.0m ◦ 사업비 : 19,826천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 18,826천원 - 관금액 : 1,000천원 ◦ 공사기간 : '21.4.8. ~ '21.6.6. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 성우건설(주) - 대표자 : 이명희 	(개선사항) ◦ 농로 진입부 추락 사고 발생 우려 ◦ 토압에 의해 중간 부분 석축 구조물 밀림(배부름 현장)으로 보완 필요	◦ 현지 조사하여 안전난간 설치 검토 ◦ 전석쌓기 보완	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
7	남양 대곡 군도 17호선 배수로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남양면 대곡리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 개거(0.5×0.5) L=105m - 개거 덮개(B=0.8m) L=105m ◦ 사업비 : 34,957천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 28,347천원 - 관금액 : 6,610천원 ◦ 공사기간 : 21.5.4~21.12.15 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 나린건설(주) - 대표자 : 배상현 	(권고사항) ◦ 배수로 덮개 시공시 유지,관리에 문제가 있을 수 있음	◦ 시설물 유지 관리를 위하여 계획수립 단계에서부터 철저히 검토후 시행하기 바람	건설과
8	점암 면소재지 주차장 조성공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 모룡리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> • 1공구 - 아스콘포장(A=953㎡), 옹벽(H=1.4m) L=23.0m • 2공구-아스콘포장(A=932㎡), 개거(0.5×0.5) L=60.0m ◦ 사업비 : 121,548천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 69,558천원 - 관금액 : 51,990천원 ◦ 공사기간 : '21.7.6. ~ '22.1.1. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 월봉건설(주) - 대표자 : 정미영 	(권고사항) ◦ 예산 불용이 없도록 사업 대체 부지 모색하여 사업시행시, 토지소유자 반대에 의해 대체부지 모색시 예산 낭비 우려가 없도록 적정한 위치의 사업부지 모색 필요	◦ 사업 추진 관련 빈집 매입 현황 자료 제출	건설과
9	점암 천학 소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 천학리 ◦ 사업량 : 전석쌓기 (H=1.6~2.0m) L=114m ◦ 사업비 : 43,870천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 43,870천원 ◦ 사업기간 : '21.3.15.~'21. 6.9. ◦ 도급사 : 성우건설(주) 	◦ 특이사항 없음		재난안전과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
10	2021년 점암 장남 지구 간선 임도	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 장남리 ◦ 사업량 : 임도신설 1.38km(토공, 구조물공, 포장공, 식재공) ◦ 사업비 : 273,436천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 232,820천원 - 관금액 : 40,616천원 ◦ 공사기간 : '21.9.7~'22.4.3 ◦ 시행사 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 고흥군 산림조합 - 대표자 : 류명현 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 비탈면 보호를 위해 사면토에 잔디씨는 발아가 불가능하니 녹생풀이나 잔디 식재 검토 ◦ 금후 시공시 전석 메쌓기는 사각보다 미름모꼴 시공 추진 바람 <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 등산로는 관리에 어려움 있으므로 추후 사업 추진 방향에도 임산물의 운반 및 산림의 경영관리상 필요한 임도 설치를 검토 요함 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 산불예방, 진화 및 산사태 복구 차량의 진입 용이로 산림 재해에 신속한 대응체계를 위해 철저한 사업지구 관리로 재해피해 사전예방 하기 바람 	환경산림과
11	농산물 생산비 절감 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업대상 : 점암콩단지 (대표 조동호) ◦ 사업비 : 100백만원 (도비 15, 군비 35, 자담 50) ◦ 기 간 : '21.1. ~ 12. ◦ 사업내용 : 범용 콤바인 지원 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 범용 콤바인이 1인이 사용하고 있다는 불평불만이 없도록 하고 작업대장, 작업 일지 등 작성 비치토록 하여 운영상 관리에 철저를 기하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 작목반 구성, 운영상 문제점 없도록 철저히 관리·감독 바람 ◦ 자료 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 작목반 구성 내역 (보조 사업자) - 작업 면적, 농지원부 보험 가입 내역 등 자료 	농업축산과
12	영남 팔영천 제방 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 영남면 우천리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 1공구 전석쌓기(H=2.4-2.7m) L=84m - 2공구 전석쌓기(H=2.8m) L=15m ◦ 사업비 : 51,942천원(도금액) ◦ 사업기간 : '21.3.16. ~ '21.11.23. ◦ 도급사 : 성우건설주 	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 전석쌓기에 사용된 자재의 규격이 통일되지 않고 고임돌 유격이 고르지 않아 강우시 하천제방 유실피해가 우려됨 ◦ 뒷채움석(잡석) 등 확인을 위한 관련 자료 제출 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전석쌓기에 사용되는 자재는 정해진 규격석 사용으로 견실시공 하기 바람 ◦ 자료제출 <ul style="list-style-type: none"> - 설계내역 등 관련 자료 일체 	재난안전과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
13	우두항 어촌 뉴딜 300사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 영남면 우천리 ◦ 사업량 : 공통사업, 특화사업 등 ◦ 사업비 : 7,581백만원 (국 5,307, 도 682, 시 1,592) ◦ 사업기간 : 20.1.~22.12.(3개년) ◦ 시행자 : 고흥군수 - 위수탁 한국농어촌공사 고흥지사장 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 다목적 회관 신축은 지역민의 소득 창출 사업과 연계되지 않고, 분리 수거장은 생활쓰레기만 수거토록 하는 등 사업비에 비해 활용성이 없는 공간 구성과 추후 사업성 없는 공모사업은 지양하기 바람 ◦ 준공후 운영 관리의 문제점 발생 우려 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업시설 內 식당은 일정 규모이하 정화조 처리 가능한 허가 기준 완화 등 다양한 입주 가능 방안을 적극 검토 바람 ◦ 준공후 소득 창출 등에 따른 문제점이 예상됨으로 운영 대책 마련이 필요함 	해양수산과
14	영남 남열마을 안길 아스콘 포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 영남면 남열리 ◦ 사업량 : 아스콘 포장 A=5,435㎡ ◦ 사업비 : 95,779천원 - 도급액 : 47,970천원 - 관급액 : 47,809천원 ◦ 공사기간 : '21.6.3. ~ '21.9.20. ◦ 도급자 - 회사명 : 뉴로드(주) - 대표자 : 김솔진 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 마을 안길 고령자 유모차 이용 많으므로 바닥 매끄럽게 신경써서 사업 추진 시행 ◦ 아스콘 포장시 상하수도 관로 굴착 계획 확인후 시행 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예산 수립 및 설계용역시 적극 검토 	건설과
15	팔영산 편백치유의 숲 테라피센터 화재 복구 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 영남면 금사리 ◦ 사 업 비 : 239백만원 ◦ 주요공정 : 가설, 창호, 유리, 철거, 기타 ◦ 공사기간 : '21.1.19. ~ '21.5.6. ◦ 시 행 사 : 금송산림조경 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 시설 운영에 따른 막대한 운영비 발생하나 수익금은 미미하므로 대대적인 홍보 활동 강화 ◦ 접근성 부족하니 셔틀버스 운영이나 군내버스 노선 추가 방안등 강구 ◦ 명상쉼터 숙박 불가,실내 이용 시설 (교육장),매점 조기 입찰 등 종합적인 활성화 방안 강구 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전반적이고 종합적인 운영 활성화 방안 마련하여 내실있게 추진 하기 바람 	환경산림과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
16	두원 반산마을회관 주변 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 용반리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 전석쌓기(H=1.1~3.4m) L=52.0m, - 배수로(수로관, 파형강관) L=102.0m ◦ 사업비 : 45,625천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 43,285천원 - 관금액 : 2,340천원 ◦ 사업기간 : 21.5.18 ~ 21.7.16 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)대성건설 - 대표자 : 신병곤 	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 마을회관 앞 보호수 경계석 턱을 높여서 토사 유출 예방 ◦ 보호수 표지판 교체 ◦ 고령자 유모차 통행에 불편이 없도록 바닥 고사된 잔디 식재 보완 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 보호수 경계석 손상 및 표지판 교체 ◦ 바닥 잔디식재 보완 ※환경산림과 시행 	건설과
17	두원 이술 소하천 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 영오리 ◦ 사업량 : L=2.235km ◦ 사업비 : 2,892백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 2,495백만원 - 관금액 : 397백만원 ◦ 사업기간 : '19. 6. ~ '22. 12. ◦ 도급사 : (주)용호건설 	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 세천 유량 많아 집수정 필요하며, 교량 안전 보호 가드레일 (양쪽) 설치 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 집수정 및 가드레일(2개소) 설치 	재난안전과
18	두원 송정마을 농로 확포장 및 취입보 시설공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 대전리 ◦ 사업량 : 취입보 L=5.5m, B=5m, 농로확포장 L=374m, B=1.5~3.2m ◦ 사업비 : 148,509천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 105,183천원 - 관금액 : 43,326천원 ◦ 사업기간 : '21.5.7.~'22.1.17. ◦ 시행자 : 고흥군청 ◦ 시행사 : 호담건설(주) 	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업 전구간 측면 타이가 제거 되지 않아 위험 요인 상존 (권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 영농기와 겹치지 않도록 사업 발주 추진하기 바람에 용수 관리자는 개인보다는 공정하게 관리할 수 있는 마을 이장에게 맡겨 민원 발생 최소화에 노력 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 타이 제거로 주변 정리 바람 ◦ 자료제출 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 세부 내역서 (공구별) 	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
19	고흥 호서마을 옆길 도로 옹벽 설치 및 포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 호동리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 전석쌓기 L=8m - L형 옹벽 L=10m - 콘크리트 광장포장 A=70㎡ - 가드레일 설치 L=14m ◦ 사업비 : 23,404천원 (도금액 18,704 / 관금액 4,700) ◦ 사업기간 : '21.4.20~'21.6.14 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 강산종합건설 - 대표자 : 박금성 	(시정사항) ◦ 포장 부분 컷팅 시공	◦ 컷팅 시공	건설과
20	고흥 옥성리 주차장 조성 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 옥하리 ◦ 사업량 : 주차장 조성 45면 (A=1,365㎡) ◦ 사업비 : 178,539천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 123,955천원 - 관금액 : 54,584천원 ◦ 사업기간 : '21.4.16.~'22.7.11. ◦ 시 공 사 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)아이비건설 - 대표자 : 임복자 	(시정사항) ◦ 본 사업은 기준을 정확히 마련하여 추진 하여야 하며, 주민이 안전하게 이용할 수 있도록 가로등이나 횡단보도 등의 안전조치 필요	◦ 횡단보도 등 안전 조치 ◦ 가로등 또는 보안등 설치	건설과
21	고흥읍 동부승강장 주차장 및 산책로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 남계리 ◦ 사업량 : 주차장 조성 17면, 산책로(B=2m) L=234m ◦ 사업비 : 352,890천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 138,850천원 - 관금액 : 214,040천원 ◦ 사업기간 : '21.11.17.~'22.10.30. ◦ 시 공 사 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)홍림종합건설 - 대표자 : 류영신 	(개선사항) ◦ 팔각정 주변 정비로 도로 미관 및 환경 정비에도 세심한 노력을 기울이기 바람	◦ 팔각정 주변 정비(세석) 및 도색 추진	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
22	2021년 국도 4차선 가로수길 가시 나무 보식사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 국도4차선 (동강면~고흥읍) ◦ 사업량 : 총 236주 (수고 4.0m, 근원경 10cm 이상) ◦ 사업비 : 100,097천원 ◦ 사업기간 : '21. 3. 25 ~ 5. 10. ◦ 시 행 사 : 주식회사 대한건설 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 특이사항 없음 		환경산림과
23	고흥 로컬커피 융복합산업 추진 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 남계리 ◦ 사업량 : 3개부문 5개소 <ul style="list-style-type: none"> - 복합체험센터 구축(1개소) - 교육·제조·가공시설 최적화(1개소) - 현장체험센터 구축(2개소) - 커피농방 리모델링(1개소) ◦ 사업비 : 3,000백만원 (국비1,500 도비180, 군비720, 자담600) ◦ 사업기간 : '19. 4. ~ '22.12. ◦ 사업주체 : 고흥로컬커피 융복합 산업화 사업단 	<ul style="list-style-type: none"> (개선사항) ◦ 건물 준공을 하였으나 건물 누수 발생 및 녹슬은 채 방지되고 있는 건축자재는 물론 테라스 난간의 추락 사고 위험 우려와 ◦ 복합체험센터와 교육,제조가공 시설 간의 바닥 단차 등의 문제점 발생 ◦ 건축물 사용 승인을 위한 조기 마무리와 원활한 사업추진 준비 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 건축물 사용 허가 지연 요인 등 모든 제반 여건들을 정비하여 조기에 마무리하여 정상적인 사업 추진이 이루어 질 수 있도록 노력하기 바람 	경제유통과
24	고흥 등암 백련마을 확포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 등암리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 전석쌓기(H=0.5~3.4m) L=446.0m, - 크리트포장(B=1.5~2.6m) L=380.0m ◦ 사업비 : 187,169천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 169,939천원 - 관급액 : 17,230천원 ◦ 공사기간 : '20.9.23. ~ '20.12.30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)대성건설 - 대표자 : 신병곤 	<ul style="list-style-type: none"> (권고사항) ◦ 사업 종점부 구간 마무리 확포장으로 주민 민원 해소 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 잔여구간 마무리 연결 확·포장 시행 (L= 30m) 	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
25	동강-세곡 군도 15호선 배수로 설 치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 오월리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 수로관(600C) L=202m - 파형강관(D600) L=14m - 스틸그레이팅 12조 ◦ 사업비 : 25,323천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 20,721천원 - 관급액 : 4,602천원 ◦ 사업기간 : '21.11.15. ~ '21.12.22 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 창덕건설(주) - 대표자 : 손영옥 	(권고사항) ◦ 배수로 구조물옆 되메우기 부실	◦ 되메우기 및 갓길 포장 요망	건설과
26	동강 폐수 종말 처리 시설 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 장덕리 ◦ 사업량 : 폐수처리시설 400㎡/ 일(1단계) ◦ 사업비 : 6,700백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 국 비 : 6,166백만원 - 지방비 : 534백만원 ◦ 사업기간 : '17.6.20.~'22.1.15. ◦ 시공사 : 위본건설(주) ◦ 건설사업관리단 : 한국기술개발(주) 	(시정사항) ◦ 배수 처리시설 건물 측면등 사방을 지지하는 휨스를 보강하여 안전사고 예방에 대비 바람	◦ 안전사고 예방을 위해 휨스 보수	미래산업과
27	동강 원등3호 용수 지선 보수	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 노동리 ◦ 사업량 : 18.0 ha (플룸관 설치 L=344.0m, 1000C) ◦ 사업비 : 58,445천원 <ul style="list-style-type: none"> - 순 공사비 : 20,165천원 - 자재대 등 : 38,280천원 ◦ 사업기간 : '21.3.26. ~ '21.4.23. ◦ 시행자 : 한국농어촌공사 고흥지사 ◦ 시공사 : 창덕건설(주) 	◦ 특이사항 없음		건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
28	동강 소규모 다목적 체육관 건립공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 유둔리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 부지면적: 6,080㎡(1,839평) - 건축면적: 754㎡(228평) ◦ 사업비 : 2,378백만원 (국비1,000, 군비1,378) ◦ 공사기간 : 21.1.1.~22.4.15. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 송암종합건설(주) - 대표자 : 진선기 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주차장 확보에 지속적인 노력을 기울이기 바람 ◦ 동호회 활동하는 주민들의 프로그램 수요조사를 통해 다수가 만족하는 방향으로 운영하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예산 확보후 사업시행 ◦ 체육관 운영시 주민의견 반영 	문화예술과
29	대서 안동 군도 20호선 배수로 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 안동리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 개거(0.4×0.4) L=10m - 개거(0.4×0.5) L=28m - 집수정 1개소 - 스틸그레이팅 38조 - 파형강관접합 및 부설(D600) L=9m ◦ 사업비 : 17,682천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 16,162천원 - 관금액 : 1,520천원 ◦ 사업기간 : '21.6.23. ~ '21.8.2. ◦ 도급사 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 호담건설(주) - 대표자 : 송미숙 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 특이사항 없음 		건설과
30	대서 송림마을 해 안도로 포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 송림리 ◦ 사업량 : 아스콘 포장 A=5,590㎡ ◦ 사업비 : 67,286천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 20,216천원 - 관금액 : 47,070천원 ◦ 사업기간 : '21.3.8. ~ '21.5.6. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 이영건설(주) - 대표자 : 송미영 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 특이사항 없음 		건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
31	대서 송림~장사간 해안길 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 송림리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 데크 : L=178.0m, B=1.8m - 아지매트 : L=21.0m, B=1.5m ◦ 사업비 : 291,127천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 178,277천원 - 관금액 : 112,900천원 ◦ 사업기간 : '21. 4. ~ '21. 8. 	(권고사항) ◦ 예산 효율성 떨어지는 사업은 추후에는 지양하여 주기 바라며, 많은 예산을 들여 설치한 만큼 시설물 유지 보수 관리에 철저를 기하기 바람	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 관광객 볼거리 제공과 주변 관광명소화에 기여할수 있도록 시설물 유지관리에 노력 ◦ 선착장 이용자의 활용도 제고에도 힘쓰기 바람 	해양수산과
32	대서 금곡지구 지방 관리 방조제 개보수	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 상남리 ◦ 사업량 : 18.0 ha (방조제 보강, 구조물공, 그라우팅, 배수갑문) ◦ 사업비 : 924백만원 (국비 462, 도 92, 군비 370) ◦ 사업기간 : '21. 1. 4.~'22 2 28. ◦ 시공사 : 화정건설(주) 	(개선사항) ◦ 배수갑문 조작대 입구 잡풀이 무성하여 미관 저해	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 조작대 입구 포장 요망 	건설과
33	도양 잠두마을 천문 과학관 진입도로 옹벽공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 용정리 산 594-2 ◦ 사업량 : 전석쌓기 L=61m ◦ 사업비 : 49백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 47백만원 - 관금액 : 2백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.12.03. - 준공일 : '21.12.31. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 성우건설(주) - 대표자 : 이명희 	(권고사항) ◦ 사업 수혜가구가 일부에 한정되어 특혜시비 발생가능	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예산 편성시 사전 적정성 검토 바람 	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
34	도양 남암 광역상수 도 급수공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 용정리 2332 ◦ 사업량 : 상수관로(D35~25mm) L=2.268km, 가압장 1개소 ◦ 사업비 : 358백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 253백만원 - 관급액 : 104백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21. 03. 31. - 준공일 : '21. 09. 26. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 무진건설(유) - 대표자 : 황 지 은 	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계변경 사유 부적정 ◦ 설계변경시 과도한 사업량 증으로 사업비 과다 증액 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계변경 관련 실정보고 검토시 적절한 사업계획 검토 당부 	상하수도 사업소
35	2022 도양 신정마을 농로 확포장공사 석축공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 ◦ 사업량 : 옹벽형측구(H=0.85m) L=60.0m, 가각부 정비 1개소 ◦ 사업비 : 18백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 16백만원 - 관급액 : 2백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '22.05.03. - 준공일 : '22.06.21. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 진영건설(주) - 대표자 : 이태호 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업 수혜수가 일부에 한정되어 특혜시비 발생가능 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예산 편성시 사전 적정성 검토 바람 	건설과
36	녹동전통시장 냉동고 자봉개량사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 2699-9 ◦ 사업량 : 비가림시설(난연판넬) 219.23㎡ ◦ 사업비 : 46백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 46백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20. 06. 10. - 준공일 : '20. 07. 20. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)가비노건설 - 대표자 : 전선진 	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 해안가 일원 철구조물은 특히 취약하여 적절한 보호 조치가 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예산 확보후 녹제거 및 도색 시행 	경제유통과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
37	녹동전통시장 상인회 사무실 리모델링 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 녹동시장길 39 ◦ 사업량 : 상인회사무실 리모델링 1식 ◦ 사업비 : 33백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 29백만원 - 관급액 : 4백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20. 02. 28. - 준공일 : '20. 03. 17. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜가비노건설 - 대표자 : 전선진 	(시정사항) ◦ 창호공사 설계 부적정(유리 t=15mm)	◦ 창호(유리)공사 재시공	경제유통과
38	고흥爰 365(아아) 행복누림센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 ◦ 사업량 : 건축 1식 ◦ 사업비 : 341백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.11.08. - 준공일 : '22.06.21. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜시지 종합건설 - 대표자 : 박철웅 	(권고사항) ◦ 준공후 운영시 청소년을 위한 공간 및 운영 프로그램이 필요함 ◦ 청소년 공간 확보를 위해 증축 검토 ※모범사례로 전실과소 공유바람		인구정책과
39	도양 실내수영장 및 힐링해수탕 건립	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 ◦ 사업량 : 실내수영장 및 해수장 건립 1동(지하1, 지상4, 연면적 2,900㎡) ◦ 사업비 : 12,500백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 5,124백만원 - 관급액 : 2,308백만원 - 기 타 : 5,068백만원 (전기,통신,감리,설계 비등) ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20.01.13. - 준공일 : '22.01.01 ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 도현종합건설(주) - 대표자 : 박영주 	(개선사항) ◦ 마리안느 마리넷 나눔연수원 하부 법면 붕괴 위험 ◦ 공사중인 건축물의 오랜 방치로 경관 훼손 및 군정 신뢰도 하락 (자료제출) ◦ 방치중인 현장내 안전사고 방지 계획서 ◦ 준공후 운영방안 계획서 작성	◦ 안전사고가 발생하지 않도록 조속한 조치 요망	관광정책실

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
40	풍양 유자,석류 축제 장 주차장 부지 조 성사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 풍양면 한동리 ◦ 사업량 : 축제장 부지조성 A=27,585㎡ ◦ 사업비 : 760백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 662백만원 - 관금액 : 97백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20.10.13. - 준공일 : '22.02.25. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 현도산업개발주 - 대표자 : 김윤희 	(권고사항) ◦ 인허가 절차 지연으로 사업부지 개발이 지체되고 있음	◦ 유자생태탐방로 및 관광기반시설 조성사업 (30억) 조속한 착수 요망 조기에 시행 될수 있도록 바람	관광정책실
41	舊) 유자공원 부지	※ 풍양 과실수 사용수익 ◦ 위 치 : 풍양면 한동리 ◦ 사 용 인 : (유)청유원 ◦ 사용면적 : 50,975㎡ ◦ 사용재산 : 과실수 1,139주 ◦ 사 용 료 : 10,607천원(년간) ◦ 사용기간 : '22.03.07.~'23.12.31	(개선사항) ◦ 토지 매입과 토지 임대과정에서 특정인에게 수의계약으로 임대 연장처리 부적정 (자료제출) ◦ 토지 및 지장물 수의계약 근거 및 지장물 보상 후 취득(이식)기능 근거 제출	◦ 계약기간 만료후 재임대시 특혜성 시비가 없도록 적절한 조치 필요	건설과
42	풍양 안동3호 농로 포장	◦ 위 치 : 풍양면 안동리 ◦ 사업량 : 농로포장 L=220m, B=3.5m ◦ 사업비 : 32백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 13백만원 - 관금액 : 19백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.03.26. - 준공일 : '21.04.23. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 유승건설주 - 대표자 : 이유승 	(개선사항) ◦ 영농철 농기계 및 차량 회차로가 없어 통행에 불편함 (자료제출) ◦ 설계내역서 및 착공,준공 사진	◦ 시설 사업 설계시 회차로 반영 검토	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
43	풍양 풍남차고지 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 풍양면 풍남리 ◦ 사업량 : 1식 ◦ 사업비 : 36백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 36백만원 - 관금액 : - ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.11.02. - 준공일 : '21.12.16. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)가비노건설 - 대표자 : 전선진 	(시정사항) ◦ 해안가 일원 강구조물은 부식에 취약 함에도 적절한 보호 조치가 이행되지 않음 (권고사항) ◦ 의용소방대 각종 집기 구입비 지원 검토	◦ 2차 사업추진시 녹제거후 도색 필요	재난안전과
44	도덕 용동 어촌뉴딜 300사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도덕면 용동리 ◦ 사업량 : 방파제연장 - L=10m, 방파제신설-L=10m, 방사제신설-L=210m 등 ◦ 사업비 : 8,574백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 국 비 : 6,002백만원 - 도 비 : 772백만원 - 군 비 : 1,800백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20.12.30. - 준공일 : '22.12.25. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)신비토건 - 대표자 : 박종욱 	(권고사항) ◦ 공중 화장실 관리는 마을회에서 하도록 협의 할 것 ◦ 자동문비앞 석축 시공 검토	◦ 낙찰차액 등 시공 검토	해양수산과
45	도덕 수변노을공원 내 연결로 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도덕면 용동리 ◦ 사업량 : 연결계단 3개소, 보도포장 74㎡ ◦ 사업비 : 105 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 90백만원 - 관금액 : 15백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.11.19. - 준공일 : '22.04.04. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 수찬건설(주) - 대표자 : 김남용 	(권고사항) ◦ 잔디 운동장 사용시 흰스가 없어서 교통사고 위험이 상존	◦ 추후 예산 확보하여 흰스 설치 바람	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
46	도덕 도덕배수로 교량보수	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도덕면 도덕리 ◦ 사업량 : 교량 BOX L=5.5m B=2.5m, H=2.0m, 2연 ◦ 사업비 : 58백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 42백만원 - 관금액 : 16백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.03.26. - 준공일 : '21.05.24. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 성우건설(주) - 대표자 : 이명희 	(시정사항) ◦ 구조물 마감처리 부적정(타이제거)	◦ 구조물 마감처리 및 타이 제거후 증빙자료 제출	건설과
47	도덕 백옥마을 농로 포장공사(2회추경)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도덕면 도덕리 ◦ 사업량 : 포장공 L=220.0m ◦ 사업비 : 20백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 10백만원 - 관금액 : 10백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.08.10. - 준공일 : '21.08.27. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)화목건설 - 대표자 : 양준열 	(개선사항) ◦ 농로 노건토 보완 및 회차로 및 가각부 처리 미흡	◦ 추후 설계용역시 적극 반영토록 바람	건설과
48	금산 신양마을 농로 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 금산면 신촌리 ◦ 사업량 : 석축공 L=35m 포장공 A=21㎡ ◦ 사업비 : 15백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 12백만원 - 관금액 : 3백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.03.24. - 준공일 : '21.05.04. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 해창건설(주) - 대표자 : 이순미 	(권고사항) ◦ 사업선정시 개인 특혜성 시비가 있어 민원발생	◦ 예산 수립 및 실시설계 용역중 적극적인 검토 바람	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
49	2020 금산 석정마을 입구 진입로 정비공 사 (2회추경)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 금산면 석정리 ◦ 사업량 : 전석쌓기(H=1.1~2.5m) L=55.0m ◦ 사업비 : 20백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 20백만원 - 관금액 : - ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20.10.26. - 준공일 : '20.12.03. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜일화건설 - 대표자 : 정광덕 	(권고사항) ◦ 사업 수혜수가 일부에 한정되어 특혜시비 발생가능	◦ 예산 편성시 사전 적정성 검토 바람	건설과
50	지표수보강개발(금 산 동정지구)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 금산면 석정리 ◦ 사업량 : 제당125m, H=23m ◦ 사업비 : 7,412백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '16.11.17. - 준공일 : '22.12.31. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 대호전기(주) - 대표자 : 이기상 	(개선사항) ◦ 당초 기본계획 수립시 저수용량과 시공중 저수용량이 1/2로 줄었음에도 불구하고 사업비 증이된 상황 ◦ 최근 가뭄으로 수원확보 부족이 심각한 상태임 (자료제출) ◦ 당초 사업 확정시 추진상황과 저수용량이 줄어든 사유 등 보고서 작성	◦ 당초 기본계획시 대상지구인 동정들, 월포들 적정 수원 확보하여 가뭄 예방토록 시공	건설과
51	도화 모래금 상수도 배수관로 공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도화면 봉산리 ◦ 사업량 : 상수관로 L=1,181m 아스콘포장(A=3,948㎡) ◦ 사업비 : 201백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 117백만원 - 관금액 : 83백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20.11.25. - 준공일 : '21.07.30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜아이비건설 - 대표자 : 임복자 	(개선사항) ◦ 실시설계용역이 미흡하여 설계변경이 다소 과함 ◦ 수용가수와 상관없이 사업시행을 일관성 없이 함	◦ 설계용역 추진시 면밀한 검토 바람 ◦ 수도급수 조례 개정 바람	상하수도 사업소

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
52	도화 상동 선착장 보강 및 부잔교 정 비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도화면 구암리 ◦ 사업량 : 선착장 연장 L=20m, 부잔교 1개소, 선착장 보강 L=12.2m ◦ 사업비 : 391백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 353백만원 - 관금액 : 38백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.04.06. - 준공일 : '21.09.19. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 송림종합건설(주) - 대표자 : 황상성 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 실시설계용역시 퇴적토 조사와 대책을 마련하여 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 추후 연장 사업시행시 해수 소통구 설치 등 검토 	해양수산과
53	도화 상동마을 농로 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 도화면 구암리 ◦ 사업량 : 포장공 L=154.0m ◦ 사업비 : 23백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 14백만원 - 관금액 : 9백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.05.18. - 준공일 : '21.07.14. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 수찬건설(주) - 대표자 : 김남용 	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 포장 두께(t=0.15m) 설계내역서와 상이 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 포장 두께 상이한 구간 재시공후 증빙자료 제출 ◦ 미시공 공종(면고르기) 사업비 회수(243천원) 	건설과
54	해창만 수상태양광 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 포두면 해창만 일원 ◦ 사업량 : 80.2ha, (95MW) ◦ 사업비 : 1,800억원(민자) ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21. 4. 23. - 준공일 : '22. 12. . ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 고흥신에너지 	(자료제출) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 산업통상부 허가 공문 (발전사업허가증 교부조건 확인) ◦ 출자협약관련 서류 ◦ 관리동 건축물 허가사항 ◦ 사후환경영향조사결과 통보서 ◦ 발전사업 운영협의체 전문가위원 적정 자격 충족여부 확인자료 ◦ 사후환경영향조사결과 통보서 검토의견 관련한 자료(세척, 배수갑문 운영현황, 여유수심 확보 가능여부, 수상 퇴적물 제거방안 등) ◦ 수도법에 근거한 자재용출시험 자료 ◦ 준공 후 운영 시 고용창출 계획서 		공정허가과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
55	포두면 농촌중심지 활성화 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 포두면 길두리 ◦ 사업량 : 소통센터(2층) 1동(374㎡) 게이트볼장 (482㎡) ◦ 사업량 : 갯마을활성화센터(2층) 73㎡, 게이트볼장 482㎡, 정류장및주차장 2,396㎡ ◦ 사업비 : 5,735백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 국비 : 4,015백만원 - 군비 : 1,720백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20.09.15. - 준공일 : '23.12.30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)협진개발 - 대표자 : 이정원 	(시정사항) ◦ 2층 천정 석고보드 파손	◦ 천정 석고보드 교체 및 누수 점검	재난안전과
56	해장면 수상태양광 송전관로 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 풍양면 울치리~포두면 오취리 일원 ◦ 사업량 : 총 연장 L=12.9km ◦ 점용기간 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 10. 13. ~ '30. 10. 13. ◦ 피허가자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 고흥신에너지(주) - 대표자 : 이보석 	특이사항 없음		건설과
57	봉래 예내마을 진입로 아스콘 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 봉래면 예내리 ◦ 사업량 : 포장공 A=540㎡ 담장철기, 쌓기 L=24.0m H=1.6m ◦ 사업비 : 23백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 18백만원 - 관급액 : 5백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.03.31. - 준공일 : '21.05.28. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)웅진건설 - 대표자 : 김솔진 	(개선사항) ◦ 담장쌓기는 사유시설물로 특혜 시비가 있음	◦ 설계용역시 면밀한 검토 바람	건설과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
58	염포항 지방어항 시 설공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 봉래면 외초리 ◦ 사업량 : TTP설치 3,196EA 방파제신설 L=14m ◦ 사업비 : 3,600백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.07.20. - 준공일 : '21.12.31. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜성우건설 - 대표자 : 이명희 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 추가로 방파제(L=160m) 시행 대책 방안 모색 ◦ 실시설계용역시 퇴적도 조사와 대책을 마련하여 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 국비 보조사업으로 예산을 확보 할수 있도록 바람 ◦ 추후 연장 사업시행시 해수 소통구 설치 등 검토 	해양수산과
59	봉래 권역단위 거점 개발사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 봉래면 신금리 ◦ 사업량 : 월کم نیرونوھوان سنھھ(2층 672㎡, نیرو 낭밀 조성 1,520㎡, نیرو 해성피시 조성 8동 نیرو 낭밀솨터 조성 5,750㎡ 필라평 삼호조항물 1개소 등 ◦ 사업비 : 10,000백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 7,000백만원 - 관금액 : 3,000백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.01.25. - 준공일 : '23.12.30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 광림건설(주) - 대표자 : 이현식 	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2층 난간 시공 미흡으로 어린이나 청소년들 추락 사고 발생 우려 (자료제출) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 편입토지 보상비 조서 및 감정평가 내용 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 2층 난간 보완 시공 	재난안전과
60	동일 덕흥지구 연안 정비사업(3차분)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동일면 덕흥리 ◦ 사업량 : 양반 75,317㎡, 방사제 145m ◦ 사업비 : 8,500백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.02.01. - 준공일 : '21.05.13. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 에이치비건설 - 대표자 : 김영두 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 선착장 옹벽 추가설치 민원 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 예산확보후 추가 시행 바람 	해양수산과

2021년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
61	동일 백양 군도12호 선 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동일면 백양리 ◦ 사업량 : 도로확포장 L=380m ◦ 사업비 : 640백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 443 백만원 - 관급액 : 197 백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '20. 04. 10. - 준공일 : '22. 11. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 광성건설(주) - 대표자 : 공정훈 	(권고사항) ◦ 사업지구외 구간도 도로유지 관리철저	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업지구외 노건토 제거 및 재포장 시행 ◦ 그레이팅 보수 	건설과
62	동일 사동마을 안길 아스콘 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동일면 사동리 ◦ 사업량 : 포장공 A=1,200㎡ ◦ 사업비 : 30백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 19백만원 - 관급액 : 11백만원 ◦ 공사기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '21.02.23. - 준공일 : '21.04.23. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 비비건설(주) - 대표자 : 김하나 	특이사항 없음		건설과

□ 시정사항 사업지구 제출서류

- 공사발주공문(기안문)사본
- 착공계 사본
- 준공계 사본
- 준공검사조서 사본
- 감독관조서 사본
- ※ 현장 조치사항 사진대지 (전·중·후)