

제330회 고흥군의회 임시회

2023년도 군 발주사업 행정사무조사 결과

- 기 간: 2024. 10. 11. ~ 10. 18.(8일간)
- 대상사업장: 69개소
- 확인사업장: 69개소
- 조 사 반: 2개반 10명
- 조 사 결 과: 69개소 88건
(견실시공 26, 시정 17, 개선 13, 권고 32)
 - 1반: 31개소 43건(견실시공 6, 시정 10, 개선 6, 권고 21)
 - 2반: 38개소 45건(견실시공 20, 시정 7, 개선 7, 권고 11)



고 흥 군 의 회

2023년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

(단위 : 건)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
합계			88	26	17	13	32	
1	재 난 안 전 과	대서 동편 소하천수중보 설치공사	1				1	
2	재 난 안 전 과	대서 화산리 농로 가각부 정비사업	1		1			
3	건 설 과	대서 장선마을 안길 확장공사	1		1			
4	재 난 안 전 과	대서 원동 소하천 정비공사	1	1				
5	재 난 안 전 과	동강면 진입로 및 가각부 정비공사	1	1				
6	문 화 체 육 과	동강면 흥덕사 진입로 석축 정비	1				1	
7	건 설 과	동강 웅암마을 축대 석축공사	1	1				
8	건 설 과	동강 웅암 농로 확포장공사	1				1	
9	여 성 가 족 과	농산어촌 유학생 유치 작은학교 살리기 사업	3		1	1	1	
10	관 광 정 책 실	중산 일몰전망대 데크 설치공사	3		1	1	1	
11	관 광 정 책 실	우도 전망대 및 안전난간정비사업	2		1	1		
12	건 설 과	남양 망주-화담간 군도17호선 선형개량 공사	2		1	1		
13	건 설 과	남양 선정마을 배수로 정비 사업	1				1	
14	해 양 수 산 과	과역 내백항 어장진입로 설치공사	2		1		1	
15	건 설 과	과역 도야 농어촌도로303호선 확포장공사	1			1		

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
16	재 난 안 전 과	2023 농촌생활환경 정비공사	1				1	
17	건 설 과	점암 한산마을 배수로정비공사	1				1	
18	건 설 과	점암 한동 안길 아스콘 포장공사	2		1		1	
19	환 경 산 림 과	2023년 추기 밀원숲 조성사업	2			1	1	
20	해 양 수 산 과	점암 복합다기능 부잔교 설치공사	2		1		1	
21	휴 양 공 원 소 사 업 소	2023 팔영산 자연휴양림 야영장 보완사업	2		1		1	
22	해 양 수 산 과	우암 태풍 힌남노 선착장 피해복구공사	1				1	
23	건 설 과	영남 우두마을 농로확장공사	1				1	
24	환 경 산 림 과	2023 미세먼지저감 조림사업	1				1	
25	인 구 정 책 실	한전 직원사택을 활용한 귀농어인의 집조성 건축공사	2	1			1	
26	건 설 과	고흥읍 도시재생 사업 구간 내 연계사업	1				1	
27	주 민 복 지 과	고흥군립하늘공원 조성사업 (건축·전기·통신·소방공사 각 1차분)	1				1	
28	건 설 과	두원 지남마을 농로포장 및 배수로 정비공사	1	1				
29	건 설 과	두원 지남마을 석축 신설공사	1	1				
30	재 난 안 전 과	두원 성도지구 기계화 경작로 확포장공사	1				1	
31	건 설 과	두원 상대마을 석축 정비공사	1				1	

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
32	재 난 안 전 과	봉래 내초일천 집중호우 피해 복구공사	1	1				
33	환 경 산 림 과	2023년 천년가로수길 조성사업	3		1	1	1	
34	해 양 수 산 과	봉래 외초 태풍 힌남노 선착장 피해복구공사	1	1				
35	해 양 수 산 과	동일 봉남항 지방어항 정비사업	1				1	
36	관 광 정 책 실	2023 동일 봉남등대 관광기반 편의시설 정비 공사	1		1			
37	건 설 과	동일 군도 29 섭정 ~ 와교간 확포장	1	1				
38	재 난 안 전 과	해창만(해창2교) 재해위험개선지구 정비	2			1	1	
39	재 난 안 전 과	해창만2(금사1교) 재해위험개선지구 정비	1				1	
40	재 난 안 전 과	해창만2(해창대교) 재해위험개선지구 정비	1				1	
41	재 난 안 전 과	해창만3(신흥교) 재해위험개선지구 정비	1	1				
42	농 업 정 책 과	농업분야 신재생에너지시설 지원	2		1	1		
43	환 경 산 림 과	건과류 월빙숲 조림사업	1	1				
44	건 설 과	도화 동오치마을 배수로 정비공사	1				1	
45	환 경 산 림 과	2023 사방댐 설치사업(도화봉룡지구)	1	1				
46	재 난 안 전 과	풍양 매곡들 농로포장	2			1	1	
47	여 성 가 족 과	풍남어린이집 비가림 설치공사	1		1			
48	재 난 안 전 과	풍양 송정1제 재해위험저수지 정비사업	1	1				
49	관 광 정 책 실	풍양 한동 유자 생태 탐방로 배수개선	1		1			
50	관 광 정 책 실	풍양 한동 관광기반시설 경관조명	1	1				

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
51	관 광 정 책 실	풍양 한동 관광기반시설 전원설치	1	1				
52	관 광 정 책 실	풍양 유자 생태탐방로 및 관광기반	1	1				
53	관 광 정 책 실	고흥지구 일원 오감체험숲 조성	1			1		
54	스 마 트 팜 소	스마트팜 혁신밸리 led전광판 설치	1	1				
55	스 마 트 팜 소	스마트팜 혁신밸리 조경수 식재	2		1	1		
56	상 하 수 도 소	가동지구 마을하수도 정비사업	1	1				
57	상 하 수 도 소	도덕지구 마을하수도 정비사업	1	1				
58	재 난 안 전 과	금산 신평지구 발기반 정비사업	1			1		
59	건 설 과	금산 옥룡 도로포장	1				1	
60	건 설 과	2022년 도양 동농마을단위 특화 개발사업	2		1		1	
61	주 민 복 지 과	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 건축공사	1	1				
62	주 민 복 지 과	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 전기공사	1	1				
63	주 민 복 지 과	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 지붕방수공사	1	1				
64	주 민 복 지 과	마리안느-마가렛 기념관 카페 레일조명 설치공사	1	1				
65	주 민 복 지 과	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 소방공사	1	1				
66	주 민 복 지 과	마리안느-마가렛 기념공원 허브유치화단 조성사업	1	1				
67	관 광 정 책 실	도양 복합생활 문화공간 조성	1				1	
68	해 양 수 산 과	도양읍 잠두항 지방어항 퇴적예방사업	1				1	
69	상 하 수 도 소	도양지구 농어촌 생활용수개발사업	1	1				

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
1	대서 동면 소하천 수중보 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 상남리 303 ◦ 사업량 : 석축쌓기(H=2.5m), 취입보(H=0.6m) L=11.0m 하상보호공 A=110.0㎡ ◦ 사업비 : 43,375천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 32,983천원 - 관급액 : 10,392천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 04. 05. - 준공일 : '24. 02. 23. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 제이비건설(주) - 대표자 : 최재운 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 하천 주변 농경지 용수 공급 필요량에 비해 취수보 높이가 낮아 담수량이 적음 ◦ 바닥에 각종 퇴적물이 쌓이면 담수량이 더 줄어 들 것으로 판단됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 추후 유사 사업추진 시, 농업에 필요한 충분한 수량을 확보할 수 있도록 주변 경작지를 고려 하여 취수보 높이 결정 ◦ 시기적절한 준설로 충분한 담수량 확보 노력 	재난안전과
2	대서 화산리 농로 가각부 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 화산리 1546-13, 592-1번지 일원 ◦ 사업량 : 1공구 - 석축쌓기(H=0.5~1.7m) L=11m, L형측구 L=11m, 콘크리트포장(T=0.15m) A=190㎡ 2공구 - 콘크리트복구포장(T=0.15m) A=190㎡ ◦ 사업비 : 23,792천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 20,138천원 - 관급액 : 3,654천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 02. 17. - 준공일 : '23. 04. 17. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 동창건설(주) - 대표자 : 김문숙 	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 파형강관 매설로 인한 농로 침하 발생으로 주민 보행 및 전동차 등 이용 시 불편 우려됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 침하 부분 하자보수로 농로 내 단차 정비 바람 	재난안전과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
3	대서 장선마을 안길 확장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 안남리 1557-1 ◦ 사업량 : 아스콘 포장(t=0.05m) A= 319.0㎡, 벽돌쌓기 A=72.0㎡ ◦ 사업비 : 54,417천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 42,227천원 - 관급액 : 12,190천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 03. 21. - 준공일 : '24. 11. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜안산건설 - 대표자 : 정보미 	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 맨홀 주변 잔여물 등으로 차량 통행에 의해 충격이 지속되면 함몰되어 안전사고로 이어질 수 있음 ◦ 구조물 측벽 철근 제거가 되어있지 않아 사고위험이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 맨홀뚜껑 인상하기 바람. 향후 동일사업 추진시 동일 사항 적극 반영 ◦ 구조물 측벽 노출 철근 제거 	건설과
4	대서 원동 소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 대서면 남정리 220 ◦ 사업량 : 암거(4.0*1.5) L=8.0m, 전석쌓기(H=2.1m~3.8m) L=21.0m, 하상보호공 A=48.0㎡ ◦ 사업비 : 66,100천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 51,930천원 - 관급액 : 14,170천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 04. 05. - 준공일 : '23. 06. 01. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)청빈산업개발 - 대표자 : 김창만 	(견실시공)		재난안전과
5	동강면 진입로 및 가각부 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 마륜리 210-9 ◦ 사업량 : 농로 가각부 3개소, 진입로 포장 57개소 ◦ 사업비 : 79,001천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 49,621천원 - 관급액 : 29,380천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 04. 10. - 준공일 : '23. 06. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)한주건설 - 대표자 : 이미연 	(견실시공)		재난안전과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
6	동강면 흥덕사 진입로 석축 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 장덕리 699-16 ◦ 사업량 : 거친돌 석축쌓기 L=43.60m(H=1.47m) ◦ 사업비 : 57,765천원 <ul style="list-style-type: none"> - 공사비 : 52,865천원 - 설계비 : 4,900천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 04. 10. - 준공일 : '23. 06. 05. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 화성건설주 - 대표자 : 김영재 	(권고사항) ◦ 석축 공사는 양호하나, 사업구간의 도로 파손이 심하여 이용자 통행 불편 초래	◦ 석축 공사 구간 도로면 포장 시행 검토	문화체육과
7	동강 옹암마을 축대 석축공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 죽암리 374 ◦ 사업량 : 전석쌓기(H=1.5m) L=33.0m ◦ 사업비 : 19,381천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 19,381천원 - 관급액 : - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 12. 12. - 준공일 : '24. 01. 05. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 해광건설주 - 대표자 : 송상기 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		건설과
8	동강 옹암 농로 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 동강면 죽암리 528 ◦ 사업량 : 농로 확포장(평균 B=1.1m) L=119.0m ◦ 사업비 : 24,146천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 17,126천원 - 관급액 : 7,020천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '24. 05. 10. - 준공일 : '24. 06. 01. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)한성건설 - 대표자 : 우희준 	(권고사항) ◦ 사업 미완료 잔여 구간 추진 필요 ◦ 전봇대로 인하여 대형농기계 통행 불편 초래	◦ 최초 설계 시 모든 사항을 충분히 검토반영하여 잔여 구간을 당초 계획에 맞게 진행하기 바람 ◦ 향후 사업 진행시 전봇대 이설 병행 추진하여 목적된 사업이 시행될 수 있도록 시행 요망	건설과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
9	농산어촌 유학생 유치 작은학교 살리기 사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남양면 대곡리 158-1 ◦ 사업량 : ◦ 사업비 : 1,440백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 광 역 : 824백만원 - 기 초 : 616백만원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 12. 27. - 준공일 : '24. 07. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 동성종합건설(주) - 대표자 : 정종일 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택 기둥 일부분 마감처리 미흡 ◦ 집수정 스틸그레이팅이 바닥과 높이 차이가 있어 사고 위험 ◦ 빗물받이 우수배관이 돌출되어 집수정 까지 미 연결 ◦ 외부 수전 이용시 생활하수가 노면으로 배수되고 있음 ◦ 옹벽 주변 콘크리트 포장 마감 미흡 <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택단지 외곽 배수로 미 설치로 추후 우천시 단지 내 우수배제가 되지않음 ◦ 주택단지 외곽 및 주택과 주택사이에 울타리가 없음 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계시 현장조사가 미흡하여 설계변경 되어 추가적인 예산이 투입됨 ◦ 공실율이 높음 ◦ 거주기간이 최대 5년인데 졸업까지 이어질 수 있도록 기간 조정 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 주택 기둥 일부분 재시공 ◦ 바닥 단차가 없도록 집수정 스틸그레이팅 재시공 ◦ 우수배관 집수정까지 연결될 수 있도록 보완 조치 ◦ 외부 수전에서 인근 하수도까지 관로 연결 필요 ◦ 외관상 깔끔하게 보이도록 콘크리트 마감 보완 ◦ 단지외곽 배수로 설치 바람 ◦ 울타리 설치 검토 ◦ 향후 사업을 위한 부지 선정시 토지형질 등 파악 후 선정하고 현장 조사를 철저히 하여 불필요한 설계변경을 하지 않도록 할 것 ◦ 공실을 줄이기 위해 타 지자체와 차별화 도모 및 홍보 철저 ◦ 교육청과 협의하여 계약기간 연장하는 방안 검토 	여성가족과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
10	중산 일몰전망대 데크 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 중산리 625-4 ◦ 사업량 : 데크로드 A(L=100m, B=3.6m), 데크로드 B(L=3m, B=1.8m) ◦ 사업비 : 198,032천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 147,162천원 - 관급액 : 50,870천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 07. 21. - 준공일 : '23. 10. 09. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (유)아름다운조경 - 대표자 : 윤대중 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 정자와 구데크길이 낮고 노후화되어 관광객 방문시 미관을 해치고 있음 <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 관람객들의 일몰 전망 관람이 수월하도록 주차장 위치 조정 필요 ◦ 안내표지판 미 설치 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 일몰전망대 내 야외운동기구 노후화로 이용 불편이 예상됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 정자 및 기존 데크길 보수 ◦ 주차스토퍼 위치 반대편으로 이설 검토 ◦ 장애인 휠체어 표시판 설치 ◦ 캠핑카 장기주차 금지 안내 표시판 설치 ◦ 운동기구 작동여부 확인 및 도색 등 정비 	관광정책실
11	우도 전망대 및 안전난간정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남양면 남양리 1072-1 ◦ 사업량 : 개보수 및 도색(전망대 1개소, 정자 3개소), 시설도색(벤치 16개소, 안전난간 324경간) ◦ 사업비 : 29,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : - - 관급액 : - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 04. 21. - 준공일 : '23. 06. 08. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : ㈜부영건설 - 대표자 : 김홍현 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 전망대 안전난간이 흔들려 사고위험이 있음 <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 공중화장실 외벽 노후화로 미관을 해침 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전망대 안전난간 보완 조치 ◦ 공중화장실 외벽 도색 시행 검토 	관광정책실

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
12	남양 망주~화담간 군도17호선 선형개량 공사	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 남양면 망주리 산 172-1 사업량 : L형 측구 l=170m, 게비온옹벽 L=140m, 녹생도 A=1,240㎡ 사업비 : 652,897천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 554,120천원 - 관급액 : 98,777천원 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 05. 25. - 준공일 : '24. 08. 14. 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)에프엠산업 - 대표자 : 박병철 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> 게비온 옹벽 상단에 있는 잡석 등이 떨어져 차량이 파손되거나 인명피해가 발생할 수 있음 준공 전으로 미 완료된 구간이 있으며 인근 묘지갈 수 있는 보행로가 미 확보 되어 있음 <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> 옹벽 상단 잡석이 무성하여 강풍 발생 시 쓰러지는 등 안전사고가 발생할 위험이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> 게비온 상단 잡석 제거 미 완료된 구간 감독 철저히 하여 사업 마무리 및 도로에서 사업지 인근 묘지 진입로 정비 관련부서(환경산림과 등)와 협의하여 잡석 제거 시행 	건설과
13	남양 선정마을 배수로 정비 사업	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 남양면 월정리 897 사업량 : 수로관(D100), 64.0m, 현장타설제작집수정 3개소 사업비 : 73,803천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 59,632천원 - 관급액 : 14,171천원 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 12. 08. - 준공일 : '24. 04. 02. 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)씨엔건설 - 대표자 : 배초롱 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업지 미포장으로 인하여 인근 주택과 농지로 접근하기 위해서는 멀리 우회 해야 하는 불편함이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> 주민불편 최소화 	건설과
14	과역 내백항 어장 진입로 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 백일리 산 383-1 사업량 : 어장진입로 L=230m, 세척장 2개소 사업비 : 103,911천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 79,481천원 - 관급액 : 24,430천원 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 07. 28. - 준공일 : '23. 10. 25. 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)한주개발 - 대표자 : 이미연 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업구간 바닥이 미끄러워 낙상 위험이 있음 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> 어장진입로에 교행로가 설치되어 있지 않아 주민 통행에 불편함이 예상됨 	<ul style="list-style-type: none"> 바닥 표면 처리 재시공 유사 사업 진행 시 설계도에 교행로 설치 포함 검토 	해양수산과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
15	과역 도야 농어촌 도로303호선 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 과역면 도천리 2036 ◦ 사업량 : 콘크리트포장(B=2.32m) L=67m, 전석쌓기(H=2.09m) L=67m ◦ 사업비 : 46,402천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 40,692천원 - 관금액 : 5,710천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 03. 15. - 준공일 : '23. 05. 08. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)안산건설 - 대표자 : 정보미 	(개선사항) ◦ 사업목적이 불분명하며 시급성이 없는 사업으로 사료되어 예산 낭비 사업으로 판단됨	◦ 향후 동일 사업에 대해서는 충분한 검토를 거쳐 진행하기 바람	건설과
16	2023 농촌생활환경 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 과역면 도천리 1974-10 ◦ 사업량 : 플룸관 445m, 개거 55m ◦ 사업비 : 93백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 47백만원 - 관금액 : 46백만원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 10. 16. - 준공일 : '23. 12. 14. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 태경건설주 - 대표자 : 김명란 	(권고사항) ◦ 기존 농로와 배수로 사이 구간에 잡풀이 무성함	◦ 유사 사업 추진 시 농로와 배수로 사이 구간 포장 검토	재난안전과
17	점암 한산마을 배수로정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 성기리 산 24-1 ◦ 사업량 : 갠잡석 찰쌓기(H=1.4m) L=52m, 구조물덮개(B=4m) L=5m ◦ 사업비 : 27,897천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 20,657천원 - 관금액 : 7,240천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 10. 25. - 준공일 : '23. 12. 28. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 범한건설주 - 대표자 : 이은희 	(권고사항) ◦ 사업구간 상류쪽 잔여구간 추가적인 사업 진행이 필요해 보임	◦ 예산 확보하여 사업 진행 검토	건설과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
18	점암 한동 안길 아스콘 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 강산리 산 159-2 ◦ 사업량 : 1공구: 아스콘포장 A=2,000㎡ ◦ 사업비 : 71,962천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 31,682천원 - 관급액 : 40,280천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 05. 03. - 준공일 : '23. 07. 01. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 범한건설주 - 대표자 : 이은희 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 아스콘 포장 두께가 미달됨 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 배수로 정비해서 호우피해 예방 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 아스콘 포장 재시공 ◦ 사업장 옆 농경지 우회 등 예산 절감하는 방법으로 배수개선 대책 검토 	건설과
19	2023년 추기 밀원숲 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 강산리 산 1-1 ◦ 사업량 : 6.3ha(당초 6.9ha) ◦ 사업비 : 138,732천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 138,732천원 - 관급액 : - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 11. 03. - 준공일 : '23. 12. 01. ◦ 시공사 : (주)리온조경 ◦ 설 계 : (유)여명산림개발 ◦ 감 리 : (주)천하 	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 산주들 대부분이 계약기간(5년) 종료 후 사업 취지와 다른 목적(식재 된 수목 판매 등을 가지고 사업을 참여할 가능성이 있음 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 식재된 왕벚나무는 꽃이 피는 기간이 짧으며 밀원수로 적합한 수종인지 의문이 됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 사업취지가 지속될 수 있는 대책 마련 강구 ◦ '25년도부터 사업취지에 적합한 수종으로 제한하는 방침 적극 추진 	환경산림과
20	점암 복합다기능 부잔교 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 점암면 강산리 1017 ◦ 사업량 : 구조물공: STS도교(1.5m*15m): 1개소, PE부잔교(3.6m*20m): 1개소 ◦ 사업비 : 208,127천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 100,887천원 - 관급액 : 107,240천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 08. 25. - 준공일 : '23. 11. 22. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)세움 - 대표자 : 선도연 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 집중호우 시 수문개방을 반대하여 인근 농경지가 침수되는 사례가 발생함 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 소수만을 위해 현 위치에 부잔교가 설치되어 있는 것이 비효율적이라고 판단됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 수문개방을 반대할 시 부잔교 이설 적극 검토 ◦ 추후 정책계획시 다수 주민 의견을 수렴하는 절차를 거쳐 사업 타당성 검토 	해양수산과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
21	2023 팔영산 자연휴양림 야영장 보완사업	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 영남면 우천리 산 349-4 사업량 : 휴양림 야영장 보완(목재데크 7개소) 사업비 : 259,971천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 202,460천원 - 관금액 : 57,511천원 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 09. 07. - 준공일 : '23. 12. 04. 시공사: (부)부림 	<ul style="list-style-type: none"> (시정사항) <ul style="list-style-type: none"> 야영장 보행로가 상당히 미끄러움 (권고사항) <ul style="list-style-type: none"> 야영장 활성화를 위해 이용객들의 재방문율을 더 높일 필요성이 있음 데크 수명이 오래 유지될 수 있도록 배수시설 필요 	<ul style="list-style-type: none"> 야영장 보행로 옆 안전로프 설치 경쟁력을 높이고 홍보효과를 극대화하기 위해 기존 가격보다 더 낮게 이용료 책정 또는 무료로 제공하는 방안 검토 데크 주변 배수로 정비 및 데크 밑 공간 통풍 관리 철저 	휴양공원 사업소
22	우암 태풍 힌남노 선착장 피해복구공사	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 영남면 우천리 188-1 사업량 : 블록제척 설치 25EA, 피복석 헐고 쌓기 L=26m, 콘크리트 포장 L=18m 사업비 : 172,945천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 142,538천원 - 관금액 : 30,407천원 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 03. 13. - 준공일 : '23. 08. 13. 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)아이비건설 - 대표자 : 박상일 	<ul style="list-style-type: none"> (권고사항) <ul style="list-style-type: none"> 사업목적이 불분명하며 시급성이 없는 사업으로 사료되어 예산 낭비 사업으로 판단됨 	<ul style="list-style-type: none"> 추후 유실 재발시 전면 철거 검토 	해양수산과
23	영남 우두마을 농로확장공사	<ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 영남면 우천리 산 32-7 사업량 : 농로 확장장 A=215.0㎡, 전석쌓기(하1.0~1.5m) L=44.0m 사업비 : 48,285천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액 : 38,745천원 - 관금액 : 9,540천원 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 12. 07. - 준공일 : '24. 01. 30. 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 늘푸른조경(주) - 대표자 : 이유심 	<ul style="list-style-type: none"> (권고사항) <ul style="list-style-type: none"> 사업지 주변 여건상 상하수도 관로 등 관계부서와 협의하여 사업진행이 효율적으로 판단됨 	<ul style="list-style-type: none"> 관계부서와 협의하여 일괄공사 진행 검토 	건설과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
24	2023 미세먼지저감 조림사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 등암리 산 174-4 ◦ 사업량 : 0.8ha ◦ 사업비 : 18,726천원 <ul style="list-style-type: none"> - 국 비 : 6,393천원 - 도 비 : 1,685천원 - 군 비 : 10,648천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 03. 20. - 준공일 : '23. 04. 08. ◦ 시공사 : ㈜숲다운 ◦ 설 계 : ㈜천하 ◦ 감 리 : (유)여명산림개발 	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 미세먼지저감 조림사업 시행 시, 장기적 으로 활착할 수 있는 수종으로 선택할 필요성이 있음 ◦ 보조사업임에도 불구하고 군비 투입이 많아 보임 ◦ 사업지가 분산되어 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 추후 유사 사업 시행 시, 성장 속도가 늦은 황칠나무보다는 편백 나무와 같은 수종을 선택 하는 등 수종 선택 시 면밀한 검토 필요 ◦ 추후 국비 지원이 많이 되는 사업으로 공모 ◦ 한 사업지 전체 면적 식재를 완료하고 다른 사업지 식재하는 방안 검토 	환경산림과
25	한전 직원 사택을 활용한 귀농어인의 집조성 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 고흥읍 서문리 217-3 ◦ 사업량 : 리모델링 1개소(지상3층, 19평, 12세대) / 연면적 763㎡ ◦ 사업비 : 591백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 국 비 : 296백만원 - 도 비 : 147백만원 - 군 비 : 148백만원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 08. 28. - 준공일 : '24. 02. 14. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)이도산업 - 대표자 : 윤정자 	(견실시공) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 투입 예산대비 효과 창출이 큰 효율성이 좋은 사업임 (권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 전입신고가 의무가 아니며, 6개월 거주 후 우리군에 정착하지 않을 수도 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 6개월 후 우리군에 정착할 수 있는 혜택 발굴 검토 및 공모사업 기간 종료 후 우리군 인구유입에 도움이 되는 방향으로 운영 설정 	인구정책실

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
26	고흥읍 도시재생 사업 구간 내 연계사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 남계리 584 등 ◦ 사업량 : ◦ 사업비 : <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : - 관급액 : ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : ' - 준공일 : ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : - 대표자 : 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 구도심 활성화 목적인데 사업기간이 너무 오래 걸리고 있음 ◦ 몇 년간 지역주민들이 사업 진행상황에 많은 관심을 가지고 궁금해 함 ◦ 사업 구간 내 전반적인 주차문제가 예상됨 ◦ 상상놀이터 주변 전선 방치 등 안전사고 발생할 위험이 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 빠른시일 내 결과물이 도출되어 결과물이 목적대로 이용되고 투입된 예산 이상의 가치가 창출될 수 있도록 활용방안 강구 ◦ 기한 내 준공할 수 있도록 관리 감독 철저 ◦ 지역 주민들에게 사업목적, 진행상황 등 홍보안내 철저 ◦ 운영주체가 별도로 있지만 주차문제는 군이 주도적으로 나서서 대안을 강구해야 할 것임 ◦ 상상놀이터 안전장치 철저 	건설과
27	고흥군립하늘공원 조성사업 (건축전기통신 소방공사 각 1차분)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : ◦ 사업량 : ◦ 사업비 : <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : - 관급액 : ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : - 준공일 : ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : - 대표자 : 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 타지차체 벤치마킹 결과 예상보다 활용도가 낮았음 ◦ 2025년 내 사업 마무리 해야 할 것임 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 준공 후 개관시 즉시 이용할 수 있도록 현시점부터 홍보계획 수립하여 이용도 높이기 위해 지속적인 홍보 및 잠재고객 유치 필요 ◦ 공사기간 맞추기 위해 원청, 하도급 업체 견실해야 함. 공사관리 감독 철저 	주민복지과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
28	두원 지남마을 농로포장 및 배수로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 학곡리 528 ◦ 사업량 : 배수공 L=38m ◦ 사업비 : 20,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 16,000천원 - 관급액 : 4,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 10. 24. - 준공일 : '23. 12. 22. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)성우건설 - 대표자 : 이명희 	(견실시공)		건설과
29	두원 지남마을 석축 신설공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 학곡리 533 ◦ 사업량 : 석축공 L=40m ◦ 사업비 : <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : - 관급액 : ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 3. 3. - 준공일 : '23. 5. 1. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)효창 - 대표자 : 김혜수 	(견실시공)		건설과
30	두원 성두지구 기계화 경작로 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 대금리 442-1 ◦ 사업량 : L형옹벽 266m, 포장 811m ◦ 사업비 : 191,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 140,000천원 - 관급액 : 51,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 6. 22. - 준공일 : '23. 11. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : 경진건설(주) - 대표자 : 이문영 	(권고사항) ◦ 기후변화로 인해 과거에 비해 콘크리트 수축으로 균열 발생빈도가 늘어나고 있음	◦ 설계시 수축줄눈 개소 기점보다 늘리기	재난안전과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
31	두원 상대마을 석축 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 두원면 운대리 976-2 ◦ 사업량 : 석축공 L=18m ◦ 사업비 : 10,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액 : 10,000천원 - 관급액 : - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일 : '23. 11. 21. - 준공일 : '24. 1. 4. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명 : (주)드림건설 - 대표자 : 김인자 	<ul style="list-style-type: none"> (권고사항) ◦ 자연재해로 인해 중간에 유실된 부분 보강 필요 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 복구공사 시행 	건설과
32	봉래 내초일천 집 중호우 피해복구공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치 : 봉래면 애내리 ◦ 사업량: 전석찰쌓기 L=92.5m <ul style="list-style-type: none"> - 1공구: 전석찰쌓기(H=3.7m) L=20m, T=0.08m - 2공구: 전석찰쌓기(H=3.7m) L=20m, T=0.08m - 3공구: 전석찰쌓기(H=1.9m) L=52.5m, T=0.08m ◦ 사업비: 73,403천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 66,693천원 - 관급액: 6,710천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 11. 03. - 준공일: '24. 01. 29. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 현대건설(주) - 대표자: 배항미 	<ul style="list-style-type: none"> (견실시공) ◦ 특이사항 없음 		재난안전과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
33	2023년 천년가로수길 (봉래면, 국도15호선) 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 봉래면 예내리 ◦ 사업거리: 2.2km ◦ 사업비: 436,344천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 422,616천원 - 관급액: 13,728원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 09. 05. - 준공일: '23. 12. 13. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 고흥군 산림조합 - 대표자: 류명현 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 창포교차로 인근 소공원 잡풀 등이 무성하여 소공원의 기능을 못하고 있음 <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 내역서상 수목자재 단가가 조달청 고시 단가로 산정되어 있으나, 시장가격과 비교할 때 높게 책정되어 있음 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 소공원에 관광객, 차량 운전자들이 쉬어 갈 수 있는 벤치 등 미설치 됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소공원 유지관리 시행 ◦ 최초 설계시 시장가격 조사를 철저히 하여 경제적으로 설계내역이 작성될 수 있도록 할 것 ◦ 소공원에서 쉬어 갈 수 있는 벤치 등 추가 시설 검토 	환경산림과
34	봉래 외초 태풍 хин남노 선착장 피해복구공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 봉래면 외초리 ◦ 사업량: 레이콘 타설 1식 ◦ 사업비: 92,358천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 68,893천원 - 관급액: 23,465천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 02. 20. - 준공일: '23. 06. 20. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)이정토건 - 대표자: 정동운 	<p>(견실시공)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 특이사항 없음 		해양수산과
35	동일 봉남항 지방어항 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 동일면 봉영리 ◦ 사업량: 서방파제 L=938m 등 ◦ 사업비: 9,635,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 8,069,000천원 - 관급액: 812,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '19. 12. 30. - 준공일: '25. 06. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 주문장건설 - 대표자: 장치성 	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계 용역시 해양생태계의 중요한 자원인 잘피 등의 현장조사가 미흡하여 설계 변경사항 발생됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계 용역시 현장조사를 면밀히 시행하여 불필요한 설계변경이 발생하지 않도록 할 것 	해양수산과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
36	2023 동일 봉남 등대 관광기반 편의시설 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 동일면 봉영리 ◦ 사업량: 주차장 정비 1,831㎡, 화장실 1개소 등 ◦ 사업비: 604,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 348,000천원 - 관급액: 256,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 05. 09. - 준공일: '24. 06. 26. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: ㈜강산종합건설 - 대표자: 박금성 	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 데크 노후화로 관광객들의 방문시 미관을 해치고 있으며, 이용에 불편을 겪고 있음 ◦ 우천시 공중화장실로 주차장 노면수가 유입될 우려가 있음 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 데크 하자보수 시행 ◦ 공중화장실 침수되지 않도록 인근 배수체계 개선 필요 	관광정책실
37	동일 군도29 섭정~와교간 확포장	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 동일면 백양리 ◦ 사업량: 도로확포장 L=778.7m B=8m ◦ 사업비: 1,568,079천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 1,153,030천원 - 관급액: 415,049천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '18. 02. 26. - 준공일: '23. 02. 01. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 우주종합건설(주) - 대표자: 김영태 	(견실시공) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 특이사항없음 		건 설 과
38	해창만(해창2교) 재해위험개선 지구 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 포두면 오취리 ◦ 사업량 교량재가설 L=120m ◦ 사업비: 6,865,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 4,990,000천원 - 관급액: 1,875,000천원 ◦ 사업기간 해창2교 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '22. 01. 11. - 준공일: '24. 06. 22. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: ㈜유목종합건설 - 대표자: 정성철 	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 임시가도 진입부가 협소하여 농기계의 대형화로 교량 진입시 주행 차량과의 사고위험 상존 (권고사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 설계 용역시 현장조사가 미흡하여 설계변경사항 발생 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 차량 사고 위험 해소토록 대책마련 ◦ 설계 용역시 현장조사를 면밀히 시행하여 불필요한 설계변경 발생하지 않도록 할 것 	재난안전과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
39	해창만2(금사1교) 재해위험개선 지구 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 포두면 송산리 ◦ 사업량 교량재가설 L=130m ◦ 사업비: 7,568,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 5,572,000천원 - 관급액: 1,996,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '22. 01. 19. - 준공일: '24. 06. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)세종토건 - 대표자: 서영희 	(권고사항) ◦ 공사구간 인근 지장물인 홍가시나무를 공사중 굴착하여 제거되지 않도록 할 것	◦ 홍가시 나무를 식재할 장소를 선정하여 이식	재난안전과
40	해창만2(해창대교) 재해위험개선 지구 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 포두면 남촌리 ◦ 사업량 교량재가설 L=190m ◦ 사업비: 10,171,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 5,236,000천원 - 관급액: 4,935,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '22. 01. 12. - 준공일: '25. 12. 20. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 전남토건(주) - 대표자: 채선목 	(권고사항) ◦ 빔 구조물 녹 발생에 따른 하자발생 우려 ◦ 설계 용역시 현장조사가 미흡하여 설계변경사항 발생	◦ 녹방지 페인트 등 철저히 시공할 것 ◦ 설계 용역시 현장조사를 면밀히 시행하여 불필요한 설계변경 발생하지 않도록 할 것	재난안전과
41	해창만3(신흥교) 재해위험개선 지구 정비	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 포두면 길두리 ◦ 사업량 교량재가설 L=105m ◦ 사업비: 5,172,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 2,997,000천원 - 관급액: 2,175,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '22. 11. 29. - 준공일: '25. 10. 23. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 명성이앤씨(주) - 대표자: 나동균 	(견실시공) ◦ 특이사항없음		재난안전과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
42	농업분야 신재생에너지시설 지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 포두면 상대리 ◦ 사업량: 고정식 유리온실 198,000㎡ 내 ◦ 사업비: 1,206,810천원 <ul style="list-style-type: none"> - 국비: 482,724천원 - 도비: 108,613천원 - 군비: 253,430천원 - 용자: 241,362천원 - 자담: 120,681천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 06. 15. - 준공일: '23. 12. 31. ◦ 수요기관명 <ul style="list-style-type: none"> - 한국 농어촌 공사 전남지역본부 고흥지사 	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 기초 플레이트, H빔 등 녹 발생 (개선사항) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 농어촌공사 위탁사업으로 기성 및 준공 시 용자금 대출 실행 여부를 검토하지 않은 사항에서 사업 진행 ◦ 농어촌공사 사업비 미확보 상황에서 사업 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 기초 플레이트 H빔 등 녹방지 페인트 등 재시공 ◦ 용자금 미실행으로 인한 대책 조속히 마련 ◦ 사업비 확보 후 사업 시행 필요 	농업정책과
43	건과류 웰빙숲 조림사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 도화면 당오리 ◦ 사업량: 6.3ha ◦ 사업비: 104,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액: 104,000천원 - 관금액: - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 03. 06. - 준공일: '23. 03. 25. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 주명산건설 - 대표자: 지혜경 	(견실시공) <ul style="list-style-type: none"> ◦ 특이사항 없음 		환경산림과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
44	도화 동오치마을 배수로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 도화면 당오리 ◦ 사업량: 석축공 L=42m, 포장공 L=42m ◦ 사업비: 948,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 26,000천원 - 관급액: 922,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 06. 21. - 준공일: '23. 08. 07. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 쥬도림건설 - 대표자: 양남희 	(권고사항) ◦ 석축 시공시 기초 콘크리트 거푸집, 타설 두께 등 사진 검토하였으나 미흡	◦ 공사 시공시 관리·감독 철저히하여 견실한 시공 필요	건 설 과
45	2023 사방댐 설치사업 (도화봉룡지구)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 도화면 봉룡리 ◦ 사업량: 1개소 ◦ 사업비: 195,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 157,000천원 - 관급액: 38,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 02. 13. - 준공일: '23. 05. 13. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 고흥군산림조합 - 대표자: 류명현 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		환경산림과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
46	풍양 매곡들 농로포장	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 매곡리 ◦ 사업량: 콘크리트 포장 (L=777m, B=3.0~4.0m) <ul style="list-style-type: none"> - 1호 L=267m, B= 3.0m - 2호 L=250m, B=3.5m - 3호 L=260m, B=4.0m ◦ 사업비: 148,647천원 (1호 48,233 2호 49,604 3호 50,810) <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 58,764천원 (1호 21,024 2호 18,850 3호 18,890) - 관급액: 89,883천원 (1호 27,210 2호 30,753 3호 31,920) ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 04. - 준공일: '23. 05. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)삼은 케이에스건설주 - 대표자: 임옥근, 류기성 ◦ 시행자 <ul style="list-style-type: none"> - 한국농어촌공사 고흥지사장 	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 답진입로가 90°로 꺾여 농기계의 대형화로 답진입의 어려움 ◦ 농로 연장이 200여 미터로 긴 구간임에도 교행로 시설이 미설치됨 <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 총 농로 구간에서 포장 시행시 잔여 구간을 남겨두고 포장시행하여 농민들의 농로 이용 불편 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 진입로 가각부 확보하여 농기계 전복사고 등 위험해소 필요 ◦ 원활한 차량, 농기계 통행을 위한 긴 구간 농로포장시 교행로 설치 필요 ◦ 농로 총 연장에서 사업계획시 잔여구간없이 계획 수립 필요 	재난안전과
47	풍남어린이집 비가림 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 풍남리 ◦ 사업량 비가림설치 1식 (구조용스테인레스 강관 구조, 폴리카보네이트 지붕 설치) ◦ 사업비: 18,920천원(군비) <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 18,920천원 - 관급액: - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 12. 22. - 준공일: '24. 01. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 비제인건설주 - 대표자: 명병훈 	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 비가림 시설을 설치하였으나, 누수발생으로 사업효과 저조 ◦ 지붕 표면수가 비가림시설 내부로 배출되어 화재 발생 등 비상상황 발생시 어린이들의 탈출로 이용에 어려움 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 누수원인 파악하여 누수발생하지 않도록 보수 필요 ◦ 비가림시설 내부로 배출된 우수의 외부 배제 조치 필요 	여성가족과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
48	풍양 송정1제 재해위험저수지 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 송정리 ◦ 사업량 제방정비 L=94m, 여방수로정비 그라우팅 100공 ◦ 사업비: 1,200,000천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '23. 12. 26. - 준공일: '25. 04. 25.(예정) ◦ 도급자 - 회사명: ㈜동우건설 - 대표자: 박혜림 	(건설시공) ◦ 특이사항 없음		재난안전과
49	풍양 한동 유자 생태탐방로 배수개선	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 한동리 ◦ 사업량: 배수로 L=233m ◦ 사업비: 266,000천원 - 도급액: 99,000천원 - 관급액: 167,000천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '23. 03. 13. - 준공일: '23. 06. 19. ◦ 도급자 - 회사명: ㈜태윤건설 - 대표자: 김태중 	(시정사항) ◦ 암거박스 말단부 관광객 등 배수로 추락 위험 상존 ◦ 암거박스 마감재 탈락	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 추락방지를 위한 보호 휀스 설치 ◦ 암거박스 마감재 하자보수 시행 	관광정책실
50	풍양 한동 관광기반시설 경관조명 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 한동리 ◦ 사업량: 경관조명 1식 ◦ 사업비: 119,000천원 - 도급액: 88,000천원 - 관급액: 31,000천원 ◦ 사업기간 - 착공일: '23. 09. 21. - 준공일: '23. 11. 27. ◦ 도급자 - 회사명: 반석전력 - 대표자: 손효정 	(건설시공) ◦ 특이사항 없음		관광정책실

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
51	풍양 한동 관광기반시설 전원설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 한동리 ◦ 사업량: 전기공사 1식 ◦ 사업비: 108,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 75,000천원 - 관급액: 33,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 08. 25. - 준공일: '23. 10. 25. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 진성전력 - 대표자: 노종균 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		관광정책실
52	풍양 유자 생태 탐방로 및 관광기반시설	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 풍양면 한동리 ◦ 사업량 <ul style="list-style-type: none"> 수로관 186m 유공관 244m 콘크리트 포장 3,238m 등 ◦ 사업비: 2,163,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 08. 03. - 준공일: '23. 10. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 인동종합건설(주) - 대표자: 정명철 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		관광정책실
53	고흥지구 일원 오감체험숲 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 치: 도덕면 용동리 ◦ 사업량: 흙콘크리트 2,227m 등 ◦ 사업비: 1,694,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 06. 30. - 준공일: '24. 02. 06. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 산이건설(주) - 대표자: 고희훈 	(개선사항) ◦ 내역서상 수목자재 단가가 조달청 고시 단가로 산정되어 있으나, 시장가격과 비교할 때 높게 책정되어 있음	◦ 최초 설계시 시장가격 조사를 철저히 하여 경제적으로 설계내역이 작성될 수 있도록 할 것	관광정책실

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
54	스마트팜 혁신밸리 led전광판 설치	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도덕면 가야리 ◦ 사업량: 1식 ◦ 사업비: 22,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 1,000천원 - 관급액: 21,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 12. 19. - 준공일: '24. 01. 22. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)다움 - 대표자: 한경찬 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		스 마 트 팜 사 업 소
55	스마트팜 혁신밸리 조경수 식재	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도덕면 가야리 ◦ 사업량: 1식 ◦ 사업비: 162,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 155,000천원 - 관급액: 7,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 12. 04. - 준공일: '24. 05. 31. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)수찬건설 - 대표자: 김남용 	(시정사항) ◦ 식재된 홍가시 나무가 구간 구간 고사된 곳이 확인됨 (개선사항) ◦ 내역서상 수목자재 단가가 조달청 고시 단가로 산정되어 있으나, 시장가격과 비교할 때 높게 책정되어 있음	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 전구간 전수조사 후 보식 필요 ◦ 최초 설계시 시장가격 조사를 철저히 하여 경제적으로 설계내역이 작성될 수 있도록 할 것 	스 마 트 팜 사 업 소
56	가동자미마을하수도 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도덕면 가야리 ◦ 사업량: 하수처리장 50톤/일 등 ◦ 사업비: 3,279,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 06. 30. - 준공일: '25. 06. 28.(예정) ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)영신건설 - 대표자: 김창훈 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		상 하 수 도 사 업 소

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
57	도덕지구마을하수도 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도덕면 도덕리 ◦ 사업량: 하수처리장 100톤/일 등 ◦ 사업비: 8,880,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 07. 04. - 준공일: '25. 06. 22.(예정) ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: (주)대호건설 - 대표자: 김남중 	<ul style="list-style-type: none"> (견실시공) ◦ 특이사항 없음 		상하수도 사업소
58	금산 신평지구 받기반 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 금산면 신평리 ◦ 사업량: 황배수관 621m, 전석 2023㎡ 등 ◦ 사업비: 2,032,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 03. 22. - 준공일: '24. 09. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 부강종합건설 - 대표자: 김정호 	<ul style="list-style-type: none"> (개선사항) ◦ 농로 연장이 긴 구간임에도 교행로 시설이 미설치됨 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 원활한 차량, 농기계 통행을 위한 긴 구간 농로포장시 교행로 설치 필요 	재난안전과
59	금산 옥룡 도로포장	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 금산면 어전리 ◦ 사업량 L형 측구 L=198m, 보강토 옹벽 L=103m, 아스콘 포장 1,100㎡ ◦ 사업비: 389,734천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 260,854천원 - 관급액: 128,880천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 12. 30. - 준공일: '24. 10. 31. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 명보건설(주) - 대표자: 송지훈 	<ul style="list-style-type: none"> (권고사항) ◦ 공사비 대비 사업기간이 장기간 소요됨에 따라 마을 주민들의 진입로 이용에 불편 ◦ 옥룡마을 진입로 인근 국도 27호선 구간 차량의 과속으로 마을 진출입차량과의 교통사고위험 상존 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 조속 사업 완료하여 마을주민들의 진입로 이용불편 해소 ◦ 도로방지턱, 과속카메라 등 마을 진입로 인근 설치하여 통행차량의 감속대책 마련 	건설과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
60	2022년 도양 동봉마을단위 특화 개발사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 쉼터 2개소, 물양장 설치 ◦ 사업비: 1,742,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 1차분: 912,000천원 - 2차분: 830,000천원 ◦ 사업기간: '22. 06. 09 ~ '24. 02. 27. <ul style="list-style-type: none"> - 1차분: '22. 06. 09 ~ '23. 06. 05. - 2차분: '23. 02. 17 ~ '24. 02. 27. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 동립종합건설 - 대표자: 공후식 	(시정사항) ◦ 석축 기초 콘크리트 시공량이 내역대비 상이하게 시공된 것으로 판단됨에 따라 시공비용 회수조치 필요 (권고사항) ◦ 위원회에서 계획된 사업에 대해 소수 의견은 반영되지 못하고 주민들간의 갈등 발생	◦ 석축 기초콘크리트 시공물량 조사하여 도급자에게 지급된 사업비에 대한 환수 대책 마련 ◦ 주민 회의 등을 개최하여 위원회 대표들의 의견이 아닌 다양한 소수 사람들의 의견을 사업에 반영하여 갈등 최소화하기 바람	건 설 과
61	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 리모델링 1식 ◦ 사업비: 463,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 359,000천원 - 관급액: 104,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 04. 21. - 준공일: '23. 11. 13. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 주한일종합건설 - 대표자: 송선중 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		주민복지과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
62	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 전기공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량 전력간선 설비, 냉난방 설비, 동력, 전등, 전열설비 등 ◦ 사업비: 89,000천원 - 도급액: 89,000천원 - 관급액: - ◦ 사업기간 - 착공일: '23. 05. 09. - 준공일: '23. 11. 10. ◦ 도급자 - 회사명: ㈜광원전력 - 대표자: 오종설 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		주민복지과
63	마리안느-마가렛 기념관 지붕방수공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 지붕방수 1식 ◦ 사업비: 42,000천원 - 도급액: 42,000천원 - 관급액: - ◦ 사업기간 - 착공일: '23. 11. 10. - 준공일: '23. 12. 14. ◦ 도급자 - 회사명: 비비건설(주) - 대표자: 김해나 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		주민복지과
64	마리안느-마가렛 기념관 카페 레일조명 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 전등설비 1식 ◦ 사업비: 19,000천원 - 도급액: 19,000천원 - 관급액: - ◦ 사업기간 - 착공일: '23. 12. 08. - 준공일: '23. 12. 20. ◦ 도급자 - 회사명: 주태화전기 - 대표자: 김종하 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		주민복지과

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
65	마리안느-마가렛 기념관 리모델링 소방공사	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 소방설비 1식 ◦ 사업비: 18,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 18,000천원 - 관급액: - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 04. 27. - 준공일: '23. 11. 10. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: ㈜동방전력 - 대표자: 최영근 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		주민복지과
66	마리안느-마가렛 기념공원 허브유치화단 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 1식 ◦ 사업비: 15,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도급액: 15,000천원 - 관급액: - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '23. 04. 05. - 준공일: '23. 05. 01. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 수려한쥬 - 대표자: 양민정 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		주민복지과
67	도양 복합생활 문화공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 도양읍 봉암리 ◦ 사업량: 가설공사 1식, 토공사 1식 등 ◦ 사업비: 5,561,000천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '24. 03. 03. - 준공일: '24. 10. 30. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 경주종합건설 - 대표자: 임남정 	(권고사항) ◦ 사업 조속 추진을 위해 '23년 추경시 예산을 추가 반영하였음에도 사업이 지연되고 있는 실정임 ◦ 건축물 내부 결로, 누수 등 발생으로 주민, 이용객들의 불편 우려	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 공사기간내 사업 완료하여 주민, 관광객 이용에 불편이 없도록 조성 필요 ◦ 건축물 내부 결로, 누수 등 발생하지 않도록 관리 감독 철저 	관광정책실

2023년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
68	도양읍 잠두함 지방어항 퇴적예방사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 고흥읍 등암리 ◦ 사업량: 1식 ◦ 사업비: 136백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액: 136백만원 - 관금액: - ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '22. 06. 20. - 준공일: '22. 09. 17. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: ㈜서현건설 - 대표자: 김만영 	(권고사항) ◦ 인근 부잔교는 공용시설물임에도 부잔교 상단에 적치물이 다량 적치되어 있음	◦ 부잔교가 개인 사유화 되지 않도록 관리 철저히	해양수산과
69	도양지구 농어촌생활용수 개발사업	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 위 차: 동일면 덕흥리 ◦ 사업량: 콘크리트 포장 A=216㎡ 전석쌓기(H=1.5~3.4m) L=45m 측구수로관(0.5*0.5) L=45m ◦ 사업비: 29,720천원 <ul style="list-style-type: none"> - 도금액: 20,590천원 - 관금액: 9,130천원 ◦ 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 착공일: '22. 05. 13. - 준공일: '22. 06. 16. ◦ 도급자 <ul style="list-style-type: none"> - 회사명: 씨제이기업(주) - 대표자: 김경의 	(견실시공) ◦ 특이사항 없음		상하수도 사업소