

## 제319회 고흥군의회 임시회

# 2022년도 군 발주사업 행정사무조사 결과

- 기 간: 2023. 10. 10. ~ 10. 17.(8일간)
- 대상사업장: 57개소
- 확인사업장: 57개소
- 조 사 반: 2개반 21명
- 조 사 결 과: 57개소 70건  
(견실시공 14, 시정 20, 개선 10, 권고 26)



고 흥 군 의 회

# 2022년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

(단위 : 건)

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
합계			70	14	20	10	26	
1	해 양 수 산 과	대서 장사해안도로 개설 공사	1	-	-	-	1	
2	재 난 안 전 과	2022 대서 원동천 정비	1	-	-	-	1	
3	주 민 복 지 과	대서 중산경로당 리모델링	1	-	-	1	-	
4	재 난 안 전 과	동강 매곡 농로포장공사	1	-	-	-	1	
5	건 설 과	동강 세곡마을 안길 석축 정비 공사	1	-	-	1	-	
6	해 양 수 산 과	과역 외로마을 호안도로 개설 공사	2	-	1	-	1	
7	건 설 과	과역 독대마을회관 리모델링 공사	1	-	1	-	-	
8	건 설 과	과역 여동 농경지 배수로 정비 공사	1	-	1	-	-	
9	해 양 수 산 과	남양 우도 마을 선착장 준설 공사	1	1	-	-	-	
10	건 설 과	남양 우도 인도교 설치 공사(1차분)	1	-	-	-	1	
11	건 설 과	남양 남양마을 농로포장공사	1	1	-	-	-	
12	건 설 과	남양 귀농귀촌행복학교 절개지 보강 공사	1	-	1	-	-	
13	재 난 안 전 과	남양 왕주 농로포장공사	1	1	-	-	-	
14	재 난 안 전 과	2022 점암 신촌천 정비	1	-	-	-	1	
15	재 난 안 전 과	2022 점암 성주천 재해복구	2	-	1	-	1	
16	재 난 안 전 과	2022 점암 회계천 재해복구	1	-	-	-	1	
17	재 난 안 전 과	2022 점암 회계천 제방정비	1	1	-	-	-	

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
18	재 난 안 전 과	2022 점암 모동 소화천 정비	1	1	-	-	-	
19	건 설 과	점암모동 마을회관 정비공사	1	-	-	-	1	
20	관 광 정 책 실	2022 영남 남열 미르마루길 위험 구간 정비 사업	1	-	-	1	-	
21	해 양 수 산 과	영남 남열 방파제 정비 사업	1	-	-	-	1	
22	관 광 정 책 실	2022 영남 사포 산촌생태마을 화장실 개축공사	1	-	-	1	-	
23	건 설 과	영남 능정마을 농로 석축 정비공사	1	1	-	-	-	
24	관 광 정 책 실	2022 대전해수욕장 야영장 및 산책로 정비공사	1	-	1	-	-	
25	건 설 과	두원 신흥마을 팔각정 설치 공사	2	-	1	1	-	
26	건 설 과	두원 신흥마을 쉼터 재설치 공사	1	-	1	-	-	
27	재 무 과	고흥 존심당 역사문화공원 조성사업 (2차분)	2	-	-	1	1	
28	건 설 과	고흥읍 등암 문화공간 조성사업	1	-	-	-	1	
29	보 건 소	보건소 정신건강복지센터 개보수 건축공사	2	-	1	-	1	
30	건 설 과	동일 덕흥 매봉 농로정비	1	-	-	-	1	
31	건 설 과	동일 동포 섭정 도로 확포장	1	1	-	-	-	
32	건 설 과	동일 봉남 회관 등대길 진입로 확장	2	1	-	-	1	
33	건 설 과	봉래권역 명품어촌 테마마을 조성	1	-	-	-	1	
34	문 화 체 육 과	고흥 외나로도 상록수림 데크계단 설치	1	-	-	1	-	
35	문 화 체 육 과	고흥 외나로도 상록수림 보수 치료	1	1	-	-	-	
36	재 난 안 전 과	도양 대봉간척지 농로 포장공사	1	-	-	1	-	
37	건 설 과	도양 수동 수안저수지 배수로 석축 및 보 설치공사	1	-	1	-	-	

연번	실과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
38	문 화 체 육 과	고흥 소록도 마리안느와 마가렛 사택 배수로 및 마당 정비 공사	1	-	-	-	1	
39	재 난 안 전 과	풍양 하림천 재해복구공사	1	1	-	-	-	
40	재 난 안 전 과	풍양 보천천 응급복구공사	1	-	-	1	-	
41	문 화 체 육 과	풍양면 흥무정 휴게실 신축	1	-	-	-	1	
42	건 설 과	봉동 군도3호선 진출입로 개선 공사	2	-	1	-	1	
43	해 양 수 산 과	도덕 용동 어촌뉴딜 300	2	-	1	-	1	
44	건 설 과	도양 신흥 구진입로 확장 및 재포장	1	-	-	-	1	
45	건 설 과	청년 농촌 보금자리 조성	2	-	1	-	1	
46	주 민 복 지 과	고흥 노인건강복지타운 건립사업	2	-	1	-	1	
47	환 경 산 림 과	토석 채취 허가지 (신한석재) 복구	2	-	1	-	1	
48	환 경 산 림 과	금산 해안 명품 가로수길 조성사업	1	-	1	-	-	
49	환 경 산 림 과	해안 침식 방지 (금산 어전지구)	1	-	1	-	-	
50	환 경 산 림 과	사방댐 설치(금산 신평1지구)	2	-	1	1	-	
51	재 난 안 전 과	금산 신정 소하천 정비공사	1	1	-	-	-	
52	재 난 안 전 과	2022 도화 덕중소하천 정비	1	1	-	-	-	
53	재 난 안 전 과	도화 덕머리 소하천 정비	1	-	1	-	-	
54	환 경 산 림 과	미세먼지 저감 조림(도화 동강지구)	2	-	1	-	1	
55	재 난 안 전 과	포두면 송산 경지정리지구 농로 확포장 공사	1	1	-	-	-	
56	재 난 안 전 과	포두면 해창만 지구 농로 포장 사업	1	1	-	-	-	
57	문 화 체 육 과	고흥 금탑사 비재나무 숲 보수 치료	1	-	-	-	1	

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
1	대서 장사해안도로 개설 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 대서면 송림리</li> <li>◦ 사업량 : 다이크설치 211m 전석쌓기 및 콘크리트 포장 208m, 대기차로(8mX2m) 3개소, 어장진입로(3mX4m) 3개소</li> <li>◦ 사업비 : 109,634천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 99,604천원</li> <li>- 관금액 : 10,030천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 07. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 10. 25.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 무한건설(주)</li> <li>- 대표자 : 곽종욱</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 당초 사업계획 검토시 주민활용도가 낮은 사업으로 실효성이 떨어짐	◦ 추후 관련 사업 시행 시, 타당성 분석 및 우선순위 선정에 신중을 기하기 바람	해양수산과
2	2022 대서 원동천 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 대서면 남정리</li> <li>◦ 사업량 : 콘크리트 포장 A=235㎡ 전석쌓기(H=2.4~3.0m) L=271m, 가드레일 설치 L=140m</li> <li>◦ 사업비 : 173,512천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 146,262천원</li> <li>- 관금액 : 27,250천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 14.</li> <li>- 준공일 : '22. 12. 20.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 동진건설(주)</li> <li>- 대표자 : 오철웅</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 하천정비는 재난위험, 긴급한 경우 등 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 하단부부터 정비하는 것이 원칙인데 해당 사업은 상단부부터 정비함	◦ 추후 하단부도 하천정비 기본 계획에 반영하여 정비하기 바람	재난안전과
3	대서 중산경로당 리모델링	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 대서면 남정리</li> <li>◦ 사업량 : 리모델링 공사(115㎡) (욕실·방 변경, 벽지, 바닥방, 문 창호, 타일 싱크대, 보일러 등 교체)</li> <li>◦ 사업비 : 48백만원</li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 06. 07.</li> <li>- 준공일 : '22. 08. 05.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자 : 디제이(주) 박정태</li> </ul>	(개선사항) ◦ 회관 리모델링 공사 계획시 내·외부 전체 부분을 반영하여 시행함이 타당함	◦ 건물 외벽 페인트 작업 및 회관 입구 계단 정비와 공장 이스콘 포장을 검토 후 시행하기 바람	주민복지과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
4	동강 매곡 농로포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동강면 노동리</li> <li>◦ 사업량 : 콘크리트포장(B=3m), L=220m(A=680.0㎡), 진입로 등</li> <li>◦ 사업비 : 30,458천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 18,928천원</li> <li>- 관급액 : 11,530천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 25.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 23.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 남광토건(주)</li> <li>- 대표자 : 윤순석</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 농로포장 끝선과 배수로 사이 정비 필요	◦ 농로 주변을 정비하기 바람	재난안전과
5	동강 새곡마을 안길 석축 정비 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동강면 오월리</li> <li>◦ 사업량 전석쌓기(H=1.8~3.4m) L=34m, 콘크리트 포장 A=45㎡</li> <li>◦ 사업비 : 23,199천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 20,939천원</li> <li>- 관급액 : 2,260천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 12. 01.</li> <li>- 준공일 : '23. 01. 13.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 범한건설 주식회사</li> <li>- 대표자 : 이은희</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 석축 높이가 높아(최대 3.4m) 안길 가장자리는 차량 등 통행 시에 추락 위험이 예상됨	◦ 가드레일 등 안전시설물 설치	건설과
6	과역 외로마을 호안도로 개설 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 과역면 노일리</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 159m, 포장 166m, 경사진입로 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 110,371천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 101,751천원</li> <li>- 관급액 : 8,620천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 07. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 12. 06.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 씨엘건설</li> <li>- 대표자 : 배초롱</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 진여구간 개설 시에는 교행차로 확보가 필요함  (시정사항) ◦ 호안도로 양쪽 가장자리에 있는 채움석 등이 유실 또는 탈락된 곳이 있어 향후에 도로 파손 우려가 있음  ◦ 콘크리트 포장 후에 남은 모를 제거 하지 않아 통행 시 위험	◦ 추후 해당 내용이 설계에 반영될 수 있도록 하기 바람  ◦ 육지부 노면 확보와 해면부 탈락된 석축 고임돌 보강 및 돌출 못 제거	해양수산과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
7	과역 독대마을회관 리모델링 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 과역면 연등리</li> <li>◦ 사업량 리모델링 1식(269.28㎡/ 지상2층) 경사로 2개소 및 비가림 설치</li> <li>◦ 사업비 : 180,932천원 - 도급액 : 180,932천원 - 관급액 : -</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 04. 14. - 준공일 : '22. 08. 31.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : 동국건설 주식회사 - 대표자 : 위선주</li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전체적으로 몰딩, 벽지 도배 시공 및 마감작업 불량</li> <li>◦ 바닥장판의 경우 들뜸과 이음 부분 갈라짐 현상이 보임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 몰딩 및 도배 작업 재시공</li> <li>◦ 여노인방 바닥장판 재시공</li> </ul>	건설과
8	과역 여동 농경지 배수로 정비 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 과역면 호덕리</li> <li>◦ 사업량 석축쌓기(H=1.9~3.2m, L=89.0m)</li> <li>◦ 사업비 : 35,550천원 - 도급액 : 34,140천원 - 관급액 : 1,410천원</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 04. 08. - 준공일 : '22. 06. 03.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : 유한건설 지훈건설 - 대표자 : 명재덕</li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 천단의 콘크리트 포장이 설계보다 얇고 면적이 축소 시공되어 있어, 천단부 파손 시 빗물 유입으로 붕괴 우려됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 천단 재시공</li> </ul>	건설과
9	남양 우도 마을 선착장 준설 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 남양면 남양리</li> <li>◦ 사업량 : 피복석 및 사석 제거 (325㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 20,348천원 - 도급액 : 20,348천원 - 관급액 : -</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 12. 27. - 준공일 : '23. 02. 24.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : 지담훈건설(주) - 대표자 : 황준하</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>		해양수산과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
10	남양 우도 인도교 설치 공사(1차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 남양면 남양리</li> <li>◦ 사업량 : L=1.32km(인도교), 폭원 : B=2.0m</li> <li>◦ 사업비 : 1,700,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 1,696,226천원</li> <li>- 관급액 : 3,774천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 07. 28.</li> <li>- 준공일 : '23. 08. 30.(예정)</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : (유)해연건설</li> <li>- 대표자 : 조성훈</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 현재 계획하고 있는 인도교 난간 경관조명의 단조로움에 대한 보완책 필요</li> <li>◦ 주민편의는 물론, 관광활성화 목적도 있는 만큼 인도교 주변에 편의시설 (주차장, 화장실 등) 설치 검토 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 경관조명을 부각시킬 수 있는 방법을 다각도로 검토 바람</li> <li>◦ 인도교 완공과 동시에 주변 편의시설을 이용할 수 있도록 관련부서(관광정책실 등)와 협의하여 시행하기 바람</li> </ul>	건설과
11	남양 남양마을 농로포장공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 남양면 남양리</li> <li>◦ 사업량 : 콘크리트포장A=98㎡, 플룸관(0.4x0.4) L=80.0m 플룸관(0.6x0.7) L=42.0m</li> <li>◦ 사업비 : 16,525천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 9,575천원</li> <li>- 관급액 : 6,950천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 12. 06.</li> <li>- 준공일 : '23. 02. 03.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 주식회사 우람건설</li> <li>- 대표자 : 조재상</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>		건설과
12	남양 귀농귀촌행복 학교 절개지 보강 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 남양면 망주리</li> <li>◦ 사업량 : 석축철썰기(H=2.3m-3.0m), L=76m</li> <li>◦ 사업비 : 58,896천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 44,609천원</li> <li>- 관급액 : 14,387천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 09. 06.</li> <li>- 준공일 : '22. 11. 04.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 월봉건설 주식회사</li> <li>- 대표자 : 정미영</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 현재 시공되어 있는 석축의 천단 윗부분 비탈면의 토사유출 위험이 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 천단 윗부분 비탈면 보강</li> </ul>	건설과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
13	남양 왕주 농로포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 남양면 월정리</li> <li>◦ 사업량 : 포장공 B=3m, L=365m</li> <li>◦ 사업비 : 36,965천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 19,555천원</li> <li>- 관급액 : 17,410천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 18.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 대광건설(주)</li> <li>- 대표자 : 장현주</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>		재난안전과
14	2022 점암 신촌천 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 점암면 신안리</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 (좌안)(H=2.4m~3.8m), L=100m (우안)(H=1.6m~3.6m), L=62m</li> <li>◦ 사업비 : 117,201천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 114,951천원</li> <li>- 관급액 : 2,250천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 08.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 23.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 태윤건설(주)</li> <li>- 대표자 : 김태중</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 하천 하상면 일부 구간 세굴 현상 발생으로 유속이 센 구간은 보 설치를 요함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추후 세굴 현상이 심한 구간에 대한 보 설치 및 하상면 보강석 설치를 설계에 반영하기 바람</li> </ul>	재난안전과
15	2022 점암 성주천 재해복구	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 점암면 성기리</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 (좌안) L=68m, (우안) L=51.7m</li> <li>◦ 사업비 : 70,400천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 70,400천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 24.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 19.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 옥토건설(주)</li> <li>- 대표자 : 정송헌</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 기존 농지 진입로(다리) 가각부가 직각으로 되어있는데, 이를 곡각으로 하는 것을 설계에 반영하여 농기계의 원활한 통행 도모</li> </ul> (시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 하천 하상면이 유실되어 하단부 전석(돌) 노출 구간 발생</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추후 관련 사업 시행 시, 설계 반영을 검토하기 바람</li> <li>◦ 하천 하상면 유실 부분 보강</li> </ul>	재난안전과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
16	2022 점암 회계천 재해복구	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 점암면 모룡리</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 (H=2.1m), L=24m</li> <li>◦ 사업비 : 12,540천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 12,540천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 02. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 07.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 옥토건설(주)</li> <li>- 대표자 : 정송헌</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 공사구간 하천 반대편 구간도 중장기 계획에 반영하여 관리할 필요가 있음	◦ 추후 하천정비 중장기 계획에 해당 구간 반영을 검토하기 바람	재난안전과
17	2022 점암 회계천 제방정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 점암면 모룡리</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 (H=2.1m), L=24m</li> <li>◦ 사업비 : 12,540천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 12,540천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 02. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 19.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 옥토건설(주)</li> <li>- 대표자 : 정송헌</li> </ul> </li> </ul>	◦ 특이사항 없음		재난안전과
18	2022 점암 모동 소하천 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 점암면 모룡리</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 L=186m</li> <li>◦ 사업비 : 103,584천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 103,584천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 12.</li> <li>- 준공일 : '22. 11. 30.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 성우건설(주)</li> <li>- 대표자 : 이명희</li> </ul> </li> </ul>	◦ 소하천 정비로 인해 농로확장이 되어, 주민들의 안전과 편의 증진에 기여함 ※ 모범사례		재난안전과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
19	점암모동 마을회관 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 점암면 모룡리</li> <li>◦ 사업량 : 증축 A=30.00㎡ (경량철골조 / 지상1층)</li> <li>◦ 사업비 : 33,385천원 - 도급액 : 33,385천원</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 06. 16. - 준공일 : '22. 08. 31.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : (주)가비노건설 - 대표자 : 진선진</li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 우천 대비 건물 처마 및 출입구 비가림시설 보강 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추후 회관 사업 시행 시 설계반영 하기 바람</li> </ul>	건설과
20	2022 영남 남열 미리투길 위험구간 정비 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 영남면 남열리</li> <li>◦ 사업량 : 데크로드 (L=36m, B= 1.5m)</li> <li>◦ 사업비 : 30,671천원 - 도급액 : 19,910천원 - 관급액 : 10,761천원</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 09. 27. - 준공일 : '22. 10. 17.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : ㈜늘푸른조경 - 대표자 : 이유심</li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공사 구간 산 법면의 토사 유출 위험이 큼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 법면 유실 방지 공사 시행</li> </ul>	관광정책실
21	영남 남열 방파제 정비 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 영남면 남열리</li> <li>◦ 사업량 피복석 헐고쌓기 (L=7.3m, H=1.3~2.3m) TTP(16ton급) 제작 및 거치(15EA) TTP 인양 및 거치(127EA)</li> <li>◦ 사업비 : 151,820천원 - 도급액 : 151,820천원</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 03. 30. - 준공일 : '22. 06. 15.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : ㈜대양 - 대표자 : 박화순</li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 테트라포트가 균일하게 배치되어 있지 않아 사업효과가 반감될 우려가 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추후 테트라포트 균일 배치를 위한 감독에 철저를 기하기 바람</li> </ul>	해양수산과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
22	2022 영남 시포 산촌생태마을 화장실 개축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 영남면 양사리</li> <li>◦ 사업량 : 노후 화장실 개축</li> <li>◦ 사업비 : 88,116천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 15,767천원</li> <li>- 관금액 : 72,349천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 02. 23.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 25.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : (주)효민종합건설</li> <li>- 대표자 : 이동섭</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 화장실 주변 환경정비가 필요함  ◦ 화장실 안내표지판 등 미설치  ◦ 화장실 용수공급 관로 동파 우려	◦ 화장실 주변 미관 저해요소 정비  ◦ 화장실 '공중화장실' 문구 표기 및 진입로 안내표지판 설치  ◦ 용수공급관 보강 조치  <b>※ 환경산림과 시행</b>	관광정책실
23	영남 능정마을 농로 석축 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 영남면 금사리</li> <li>◦ 사업량 전석찰쌓기(H=8.8m), L=10m</li> <li>◦ 사업비 : 19,024천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 19,024천원</li> <li>- 관금액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 05. 13.</li> <li>- 준공일 : '22. 06. 14.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 금정건설 주식회사</li> <li>- 대표자 : 이화식</li> </ul> </li> </ul>	◦ 특이사항 없음		건설과
24	2022 대전해수욕장 야영장 및 산책로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 두원면 대전리</li> <li>◦ 사업량 부지정리, 블록 데크기, 잔디블록설치 B=3.0m, L=249.0m, A=747.0㎡</li> <li>◦ 사업비 : 87,190천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 61,280천원</li> <li>- 관금액 : 25,910천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 02. 22.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 30.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 월봉건설(주)</li> <li>- 대표자 : 정미영</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 보도블럭이 침하된 곳은 보행자의 통행 불편이 우려됨  ◦ 보도블럭 사이 토사 유실로 물고임 현상 발생 (경계석이 가로막고 있어 물이 흘러나가지 못함)	◦ 침하된 보도블럭 및 유실된 토사 보강	관광정책실

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
25	두원 신항마을 팔각정 설치 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 두원면 대금리</li> <li>◦ 사업량 : 쉼터 설치 1개소 (창호형 사각정자/ 4,500*4,500)</li> <li>◦ 사업비 : 16,051천원 - 도급액 : 16,051천원</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 05. 09. - 준공일 : '22. 08. 16.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : (유)아름다운 조경 - 대표자 : 윤대중</li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 쉼터 진입로 계단 및 안전바 설치가 필요함</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 창호공사 마감처리 미흡으로 빗물 유입 가능성 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 쉼터 진입로 계단 및 안전바 추가 설치</li> <li>◦ 창호공사 마감처리 보강</li> </ul>	건설과
26	두원 신항마을 쉼터 재설치 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 두원면 대금리</li> <li>◦ 사업량 : 쉼터 설치 1개소 (창호형 사각정자/ 5,500*5,500)</li> <li>◦ 사업비 : 19,565천원 - 도급액 : 19,565천원</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 03. 17. - 준공일 : '22. 05. 09.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : (유)아름다운 조경 - 대표자 : 윤대중</li> </ul>	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 창호공사 마감처리 미흡으로 빗물 유입 가능성 있음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 창호공사 마감처리 보강</li> </ul>	건설과
27	고흥 존심당 역사문화공원 조성 사업(2차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 고흥읍 옥하리</li> <li>◦ 사업량 : 한식정자 1동, 화장실 1동, 담장 등</li> <li>◦ 사업비 : 1,815백만원 - 도급액 : 1,815백만원 - 관급액 : -</li> <li>◦ 사업기간 - 착공일 : '22. 03. 14. - 준공일 : '23. 08. 21.</li> <li>◦ 도급자 - 회사명 : 쥬한들 - 대표자 : 정민호</li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 투입된 사업비에 비해 결과물 미흡</li> <li>◦ 역사문화공원 예상 방문객 수에 비해 화장실 칸수가 너무 적어, 방문객 불편이 예상됨</li> </ul> <p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 존심당 앞 광장 마사토 유실이 심함</li> <li>◦ 한옥 정자 목재면 보호칠 설계 미반영으로 내구성 저하 우려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 집행에 내실을 기하기 바람</li> <li>◦ 화장실 칸의 추가설치를 검토하기 바람</li> <li>◦ 마사토 보강 및 유실 방지책 마련</li> <li>◦ 목재면 보호칠 시행</li> </ul>	재무과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
28	고흥읍 등암 문화공간 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 고흥읍 등암리</li> <li>◦ 사업량 : 공원 등 조성 A=2,576㎡</li> <li>◦ 사업비 : 336,407천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 238,144천원</li> <li>- 관급액 : 98,263천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 05. 03.</li> <li>- 준공일 : '23. 04. 26.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 천지기업(주)</li> <li>- 대표자 : 김경의</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업계획 시 지역주민 의견 미반영, 사업비 투입액에 비해 시공내용이 매우 부실</li> <li>◦ 사업으로 조성된 공간이 목적에 맞게 제대로 사용될 수 있도록 사후관리 하는 것도 중요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업비 사전검토를 철저히 하기 바람</li> <li>◦ 해당 공간의 사후관리에 철저를 기하기 바람</li> </ul>	건설과
29	보건소 정신건강복지센터 개보수 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 고흥읍 등암리</li> <li>◦ 사업량 : 1식</li> <li>◦ 사업비 : 136백만원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 136백만원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 06. 20.</li> <li>- 준공일 : '22. 09. 17.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : (주)서원건설</li> <li>- 대표자 : 김만영</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 프로그램실 공간구성이 단조롭고, 상담실 공간이 매우 비좁음</li> </ul> (시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사무실 천장 텍스 부분 보수 필요, 외벽 창호공사 마감처리 미비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관련 시설 벤치마킹 등을 통해 상담실 등 공간 확보와 분위기 쇄신 방안을 강구하기 바람</li> <li>◦ 사무실 천장 보수 및 외벽 창호마감 보강</li> </ul>	보건소
30	동일 덕흥 매봉 농로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 덕흥리</li> <li>◦ 사업량 : 콘크리트 포장 A=216㎡ 전석쌓기(H=1.5~3.4m) L=45m 측구수로관(0.5*0.5) L=45m</li> <li>◦ 사업비 : 29,720천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 20,590천원</li> <li>- 관급액 : 9,130천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 05. 13.</li> <li>- 준공일 : '22. 06. 16.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 씨제이기업(주)</li> <li>- 대표자 : 김경의</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업지구 선정시 공익성이 결여된 지구로 제외 바람</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추후 사업지구 선정시 공익성 고려하여 선정</li> </ul>	건설과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
31	동일 동포 섭정 도로 확포장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 백양리</li> <li>◦ 사업량 : 콘크리트포장 A=117㎡ 석축쌓기(H=0.8~2.2m) L=98m</li> <li>◦ 사업비 : 32,595천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 22,865천원</li> <li>- 관급액 : 9,730천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 11.</li> <li>- 준공일 : '22. 07. 08.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : ㈜유한회사 나눔건설</li> <li>- 대표자 : 박종규</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>		건설과
32	동일 봉남회관~ 등대길 진입로 확장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 봉영리</li> <li>◦ 사업량 : 다이크(H=0.3m) L=80m 석축쌓기(H=0.6~1.7m) L=229m 개거뚜껑(B=1.5m) L=140m 콘크리트포장(B=0.9~3.5m) L= 372m</li> <li>◦ 사업비 : 145,694천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 101,190천원</li> <li>- 관급액 : 44,504천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 09. 29.</li> <li>- 준공일 : '22. 12. 15.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동창건설(주)/ 김문숙</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 농로 확포장 구간 지장물(전주)로 주민 통행 불편 우려</li> <li>◦ 특이사항 없음</li> <li>※ 모범사례</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전주 이설 필요</li> </ul>	건설과
33	봉래권역 명품여촌 테마마을 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 신금리</li> <li>◦ 사업량 : 나로낭만길 조성 1,520㎡ 나로문화관 신축 2층 672㎡ 나로 해상파시 신축 1층 495㎡ 나로 낭만쉼터 조성 5,750㎡</li> <li>◦ 사업비 : 10,000백만원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 8,502백만원</li> <li>- 관급액 : 1,498백만원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '21. 01. 25.</li> <li>- 준공일 : '23. 12. 30.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 광림건설(주) / 이현식</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 해상파시 변경 사항에 대해 주민들의 내용 인지 부족, 추후 주민설명회 등 홍보필요</li> <li>◦ 건축물 옥상 방수 철저</li> <li>◦ 타 사업지구 현장에서 해사 모래를 사용하여 구조물 바탕면이 불량한 경우가 발생됨에 따라 본 지구는 구조물 바탕면 정리 철저히 시공 (육사 모래 사용 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주민설명회 등을 통해 해상파시에 대한 주민 홍보시행</li> <li>◦ 건축물 옥상방수 철저히 시공</li> <li>◦ 구조물 바탕면 정리 철저</li> </ul>	건설과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
34	고흥 외나로도 상록수림 데크계단 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 신금리</li> <li>◦ 사업량 : 디자인올타리 26경간 데크계단 설치 16m 데크 52.88㎡</li> <li>◦ 사업비 : 32,760천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 19,510천원</li> <li>- 관급액 : 13,250천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 06. 27.</li> <li>- 준공일 : '22. 07. 05.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : ㈜한들</li> <li>- 대표자 : 정민호</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 산책로 야자 매트 노후화로 주민 이용 불편, 사후 관리 미흡</li> <li>◦ m당 단가가 과도하게 산정되어 있어 추후 사업 시행시 경제성 검토하여 시행 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 산책로 재정비 필요</li> <li>◦ 경제성 검토하여 사업시행</li> </ul>	문화체육과
35	고흥 외나로도 상록수림 보수 치료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 신금리</li> <li>◦ 사업량 : 수목 상처치료, 병해충방제, 수형 유지관리 및 안전대책</li> <li>◦ 사업비 : 16,708천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 16,708천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 06. 03.</li> <li>- 준공일 : '22. 11. 28.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 트리탑나무병원(주)</li> <li>- 대표자 : 정숙자</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>		문화체육과
36	도양 대봉 간척지 농로 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리</li> <li>◦ 사업량 콘크리트포장(B=3.0m) L=651.0m</li> <li>◦ 사업비 : 66,480천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 22,310천원</li> <li>- 관급액 : 44,170천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 05. 19.</li> <li>- 준공일 : '22. 07. 05.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : (주)대지건설</li> <li>- 대표자 : 김경의</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 순성토 및 다짐 미시공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 콘크리트 포장 노면 순성토 및 다짐 시공 필요</li> </ul>	재난안전과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
37	도양 수동 수안저수지 배수로 석축및보설시공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 관리</li> <li>◦ 사업량 석축쌓기(H=1.7~2.5m) L=26m 하상보호 V=19㎡</li> <li>◦ 사업비 : 23,638천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 19,518천원</li> <li>- 관급액 : 4,120천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 04.</li> <li>- 준공일 : '23. 05. 26.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 성우건설(주)</li> <li>- 대표자 : 이명희</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 설계도서상 깎잡석 쌓기 기초 (t0.3m) 내용 상이</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 미시공분 사업비 회수</li> </ul>	건설과
38	고흥 소록도 마리안느와 마기렛 사택 배수로 및 미당 정비 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 소록리</li> <li>◦ 사업량 : 배수로 37m, 주변정비 (잔디식재 109㎡, 마사토디짐 200㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 37,518천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 37,518천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 08. 11.</li> <li>- 준공일 : '22. 09. 26.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 동림종합건설(주)</li> <li>- 대표자 : 공후식</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 외부 습기 대책 마련 필요</li> <li>◦ 문화재 시설에 대해 원칙적 지원 훼손 지양하고, 관광객 이동 편리성을 고려, 원형을 보존하여 자원 활용 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 외부 습기 대책 마련</li> <li>◦ 원칙적 자원 훼손 지양하고 관광객 이용 편리성을 고려, 원형을 보존하여 정비 시행</li> </ul>	문화체육과
39	풍양 하림천 재해복구공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 보천리</li> <li>◦ 사업량 : 전석깔기 A=126㎡ 전석쌓기(H=2.75~3.8m) L=81m</li> <li>◦ 사업비 : 66,510천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 65,794천원</li> <li>- 관급액 : 716천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 24.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 27.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 월봉건설(주)</li> <li>- 대표자 : 정미영</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>		재난안전과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
40	풍양 보천천 응급복구공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 보천리</li> <li>◦ 사업량 전석쌓기(H=1.9~2.45m) L=141m</li> <li>◦ 사업비 : 73,800천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 67,990천원</li> <li>- 관급액 : 5,810천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 24.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 10.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 해동건설(주)</li> <li>- 대표자 : 이성탁</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 전석쌓기 시공 마무리 미흡 시공면 정리 필요  (자료제출) ◦ 착공전 사진대지 및 시행근거	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시공면 정리 보강</li> </ul>	재난안전과
41	풍양면 흥우정 휴게실 신축	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 야막리</li> <li>◦ 사업량 : 휴게실 신축 1동(83.16㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 108,559천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축 : 103,765천원</li> <li>- 관급 : 4,794천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 11. 22.</li> <li>- 준공일 : '23. 02. 28.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 예일종합건설(주)</li> <li>- 대표자 : 류승석</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 설계용역 및 사업 시공시 면밀한 검토 필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 설계 용역 및 사업 시공시                              면밀한 검토시행</li> </ul>	문화체육과
42	봉동 군도3호선 진출입로 개선공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도덕면 봉덕리</li> <li>◦ 사업량 전석쌓기(B=2.2~10m) L=28m, 콘크리트 포장(B=5m) L=34m</li> <li>◦ 사업비 : 26,850천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 22,680천원</li> <li>- 관급액 : 4,170천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 06. 15.</li> <li>- 준공일 : '22. 07. 14.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주대지건설 / 김경의</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 농로 확포장 구간 구배 완화를 위해 농로가 높아져 인근 농경지와 단차가 심함, 주민들의 안전한 통행을 위해 가드레일 설치 필요  (시정사항) ◦ 콘크리트 포장 크랙방지용 절단 시행 필요 ◦ 주민 통행 불편 해소를 위한 노면 정리 시행 필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 가드레일 설치</li> <li>◦ 콘크리트 포장 절단 시행</li> <li>◦ 노면 시공</li> </ul>	건설과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
43	도덕 용동 어촌뉴딜 300	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도덕면 용동리</li> <li>◦ 사업량 : 각 부대도목 및 방풍림 편의시설 설치</li> <li>◦ 사업비 : 2,057백만원</li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '21. 11. 29.</li> <li>- 준공일 : '23. 03. 31.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 서한중합건설(주)</li> <li>- 대표자 : 오영록</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관리실 내 설치된 화장실용 물탱크 적정 위치 설치 필요</li> <li>◦ 샤워장 물 청소 가능한 소제구 설치</li> <li>◦ 커피숍 진출입문 이용에 불편 계단 시공 등 검토 필요</li> <li>◦ 외부수전에 대해 2개소 중복투자</li> <li>◦ 사업시행시 주민협의 미흡</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 마을회관(한마음센터) 옥상 방수페인트 3mm 미달에 따른 하자보수 필요</li> <li>◦ 지압길 규격 미달로 전 구간 하자 시공 필요</li> <li>◦ 커피숍 내부 화장실문 적정 규격 설치필요</li> </ul> <p>(자료제출)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 커피숍 유리두께 적정 시공 여부 확인</li> <li>◦ 힐링정원 750백만원 세부내역 제출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 관리실 내 설치된 화장실용 물탱크 적정 위치 확보설치</li> <li>◦ 샤워장 물 청소 소제구 설치</li> <li>◦ 커피숍 진출입로 추가 시공 검토 대책 필요</li> <li>◦ 경제성, 편리성 고려 시공</li> <li>◦ 주민협의 철저</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 옥상방수 하자보수 시행</li> <li>◦ 지압길 하자보수 시행</li> <li>◦ 내부화장실문 교체 (적정 규격)</li> </ul>	해양수산과
44	도양 신흥 구진입로 확장 및 재포장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 장계리</li> <li>◦ 사업량 석축쌓기(B=0.5~3.0m) L=53m, 콘크리트 포장(B=3m) L=125m</li> <li>◦ 사업비 : 58,085천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 49,735천원</li> <li>- 관급액 : 8,350천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 20.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : ㈜금강종합건설</li> <li>- 대표자 : 최지호</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 콘크리트 포장 크랙방지용 절단 시행 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 콘크리트 포장 크랙방지용 절단 시행 및 사진대지 제출</li> </ul>	건설과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
45	청년 농촌보금자리 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 치 : 도양읍 관리</li> <li>사업량 : 임대주택 30호, 커뮤니티센터 1동</li> <li>사업비 : 9,974백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 8,880백만원</li> <li>- 관급액 : 1,094백만원</li> </ul> </li> <li>사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '21. 06. 25.</li> <li>- 준공일 : '23. 10. 14.</li> </ul> </li> <li>시행자 : 고흥군 (농어촌공사 위탁)</li> <li>도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 보성산업(주)</li> <li>- 대표자 : 김대근</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>한국농어촌공사 위탁시행에 따라 민원인 입장에서 군, 농어촌공사에 중복 민원 접수로 민원사항 처리가 불편, 민원 창구 단일화 필요</li> <li>주차장 추가조성 검토</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>옥상 방수 페인트(3mm) 설계내역서와 상이, 하자보수 필요</li> <li>도로구간 차량 통행시 맨홀뚜껑 시공 불량으로 소음 발생</li> <li>2층 거주자 화재 발생시 대피 대책 부재</li> <li>보일러실 등유 냄새 등 악취 유발, 환풍기 설치 필요</li> <li>보도구간 침하 발생</li> </ul> <p>(자료제출)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>하자 보수 요청 공문, 시공 과정 사진, 공사 내역서 등 자료 제출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>민원 창구 단일화</li> <li>주차장 추가조성 대책 마련 제출</li> <li>옥상 방수 하자보수 시행</li> <li>맨홀뚜껑 하자보수 시행</li> <li>화재 대피대책 마련</li> <li>보일러실 환풍기 설치 필요</li> <li>보도구간 하자보수 시행</li> <li>하자보수 요청공문 시공과정 사진대지, 내역서 등 관련 자료 제출</li> </ul>	건설과
46	고흥노인건강복지 타운 건립사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 치 : 도양읍 용정리</li> <li>사업량 : 2동(지하1층~지상4층) 연면적 7,834,28㎡, 부지 9,914㎡</li> <li>사업비 : 5,337백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 3,500백만원</li> <li>- 관급액 : 1,837백만원</li> </ul> </li> <li>사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 02. 11.</li> <li>- 준공일 : '23. 02. 15.</li> </ul> </li> <li>도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 대명종합건설(주)</li> <li>- 대표자 : 전상우</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>외부 주위 편의시설 필요</li> <li>하자보수(149개소) 지적사항에 대한 미처리</li> <li>시설 이용 홍보 및 활용 방안 필요</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>옥상 방수 페인트(3mm) 설계 내역서와 상이, 하자보수 필요</li> <li>출입구 벽체 곰팡이 발생</li> <li>중앙 보도블럭 구간 배수 원활하도록 구매 조정 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>외부 주위 편의시설 확충 대책 마련 제출</li> <li>하자보수 지적사항 조속한 처리 및 사진대지 제출</li> <li>시설 이용 홍보 및 활용 방안 마련</li> <li>옥상 방수 하자보수 시행</li> <li>출입구 벽체 곰팡이 발생 대책 마련</li> <li>중앙 보도블럭 구매 조정에 따른 하자보수 시행</li> </ul>	주민복지과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
47	토석 채취 허가지 (신한석재) 복구	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 어전리</li> <li>◦ 사업량 : 큰돌 메쌓기(H=1m) 205m 오리나무 식재(1년생) 2,500주 순성토 운반 18,018㎥, 흙쌓기 10,974㎥ 등나무 식재(L2.5*P4) 16주 버드나무 식재(H3.0*P6) 63주 산철쭉 식재(H0.3*W0.3) 8,351주</li> <li>◦ 사업비 : 621,370천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 492,560천원</li> <li>- 관금액 : 128,810천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 08. 18.</li> <li>- 준공일 : '22. 12. 14.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고흥군 산림조합 / 류명현</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 저류지 배수 대책 마련</li> <li>◦ 설계용역 및 사업 시공시 면밀한 검토 필요</li> </ul> (시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 고사목 보식 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 저류지 배수 대책 마련 제출</li> <li>◦ 설계 용역시 면밀한 검토시행</li>    <li>◦ 고사목 보식</li> </ul>	환경산림과
48	금산 해안 명품 가로수길 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 거금일주로</li> <li>◦ 사업량 : 22.2km (금진교~오천~홍연삼거리)</li> <li>◦ 사업비 : 377백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 360백만원</li> <li>- 관금액 : 17백만원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 08. 02.</li> <li>- 준공일 : '22. 12. 29.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고흥군 산림조합 / 류명현</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 고사된 나무에 대해 보식 필요</li> <li>◦ 수목 선정시 해안경관을 고려한 수종 선정 필요, 적시 전정하여 관광객들의 해안경관 관람할 수 있도록 조치 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 보식 완료 후 하자 보수 사진대지 제출</li> <li>◦ 해안경관 확보를 위한 적시 전정 필요</li> </ul>	환경산림과
49	해안 침식 방지 (금산 어전지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 어전리</li> <li>◦ 사업량 : 전석 메쌓기 80m, 파리펫(파도막이) 설치 80m 등</li> <li>◦ 사업비 : 241,645천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 235,770천원</li> <li>- 관금액 : 5,875천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 06. 20.</li> <li>- 준공일 : '22. 09. 17.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고흥군 산림조합 / 류명현</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 폐기물 처리(10t) 미시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 미시행분 사업비 회수</li> </ul>	환경산림과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
50	사방댐 설치 (금산 신평1지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신평리</li> <li>◦ 사업량 : 사방댐 설치 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 242,349천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 190,910천원</li> <li>- 관급액 : 51,439천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 12.</li> <li>- 준공일 : '22. 07. 10.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 산림조합중앙회</li> <li>- 대표자 : 손철호</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 기상악화 시 밸브 조작 불가  (시정사항) ◦ 상류부 전석 놓기 등 보강 필요	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 밸브 조작 가능하도록 진입로 확보</li> <li>◦ 상류부 전석 놓기 등 보강 시행</li> </ul>	환경산림과
51	금산 신정 소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 석정리</li> <li>◦ 사업량 전석쌓기(H=1.7~2.15m) L=92m</li> <li>◦ 사업비 : 44,510천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 41,010천원</li> <li>- 관급액 : 3,500천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 31.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 18.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 나린건설(주)</li> <li>- 대표자 : 배상현</li> </ul> </li> </ul>	◦ 특이사항 없음		재난안전과
52	2022 도화 덕중소하천 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도화면 봉산리</li> <li>◦ 사업량 전석쌓기(H=3.2~3.54m) L=121m</li> <li>◦ 사업비 : 85,984천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 84,254천원</li> <li>- 관급액 : 1,730천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 12.</li> <li>- 준공일 : '22. 06. 09.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 동복건설(주)</li> <li>- 대표자 : 황경민</li> </ul> </li> </ul>	◦ 특이사항 없음		재난안전과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
53	도화 덕머리소하천 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도화면 덕중리</li> <li>◦ 사업량 전석쌓기(H=2.2~3.0m) L=147m</li> <li>◦ 사업비 : 82,914천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 79,258천원</li> <li>- 관급액 : 3,656천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간 :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 02. 21.</li> <li>- 준공일 : '22. 04. 21.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 동복건설(주)</li> <li>- 대표자 : 황경민</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 주민 통행 불편 해소를 위해 차단봉 철거 필요, 지하수 관정 배관시설 위치 조정 필요	◦ 주민 통행 불편 해소토록 차단봉 철거 및 관정 배관시설 위치 조정	재난안전과
54	미세먼지 저감 조림 (도화 동강지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도화면 구암리</li> <li>◦ 사업량 : 4.66ha (도화구암: 1.5ha, 포두상대: 0.26ha, 동강한천: 2.1ha, 남양대곡: 0.8ha)</li> <li>◦ 사업비 : 53백만원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 53백만원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 23.</li> <li>- 준공일 : '22. 05. 20.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 산들애(유)</li> <li>- 대표자 : 김영심</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 주민들이 다수 밀집된 곳을 대상으로 사업 시행 필요  (시정사항) ◦ 동백나무 등 고사목 다수	◦ 추후 사업지구 선정 시 사업 취지에 맞게 주민들이 다수 밀집된 지역 대상으로 사업 시행  ◦ 고사목 보식	환경산림과
55	포두면 송산 경지정리지구 농로 확포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 포두면 송산리</li> <li>◦ 사업량 콘크리트 포장(B=2~2.5m) L=476m 콘크리트 포장(B=4m) L=131m</li> <li>◦ 사업비 : 65,640천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 30,050천원</li> <li>- 관급액 : 35,590천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 03. 11.</li> <li>- 준공일 : '22. 06. 04.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 주미르건설</li> <li>- 대표자 : 이영길</li> </ul> </li> </ul>	◦ 특이사항 없음		재난안전과

# 2022년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
56	포두면 해창만지구 농로 포장 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 포두면 길두리</li> <li>◦ 사업량 콘크리트 포장(B=4m) L=2.755m</li> <li>◦ 사업비 : 290,162천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 125,252천원</li> <li>- 관급액 : 164,910천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 04. 15.</li> <li>- 준공일 : '22. 07. 31.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 엠에스건설(주)</li> <li>- 대표자 : 곽은아</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> <li>※ 모범사례</li> </ul>		재난안전과
57	고흥 금탑사 비자나무 숲 보수 치료	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 포두면 봉림리</li> <li>◦ 사업량 : 수목 상처치료, 병해충방제, 수형 유지관리 등</li> <li>◦ 사업비 : 89,354천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 89,354천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '22. 05. 25.</li> <li>- 준공일 : '22. 12. 20.</li> </ul> </li> <li>◦ 도급자               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명 : 트리탑나무병원(주)</li> <li>- 대표자 : 정숙자</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 간판 위치 조정 검토</li> <li>◦ 문화재 시설을 활용하여 인근 산책로 조성 검토 필요</li> <li>◦ 비자나무 숲 전반적 데이터 베이스 마련 후 사업 시행 시 예산 절감 기대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 간판 위치 조정</li> <li>◦ 인근 산책로 조성 검토</li> <li>◦ 비자나무 숲 데이터베이스 마련</li> </ul>	문화체육과