

## 제341회 고흥군의회 임시회

# 2024년도 군 발주사업 행정사무조사 결과

- 기 간: 2025. 10. 17. ~ 10. 24.(8일간)
- 대상사업장: 81개소
- 확인사업장: 81개소
- 조 사 반: 2개반 11명
- 조 사 결 과: 81개소 98건
  - 1반: 26개소 28건(견실시공 6, 시정 5, 개선 9, 권고 8)
  - 2반: 55개소 70건(견실시공 26, 시정 14, 개선 2, 권고 28)



고 흥 군 의 회

# 2024년도 군 발주사업 행정사무조사 결과(총괄)

연번	실단과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
합계		81개소	98	32	19	11	36	
1	농업정책과	고흥군 신활력플러스사업 (농산물스마트공급센터)	2		1	1		
2	농업정책과	고흥군 로컬푸드직매장 사업	1			1		
3	건설과	세곡마을 농로 정비 및 옹벽 공사	1				1	
4	건설과	신촌마을 안길 확포장 공사(2회추경)	1		1			
5	재난안전과	대서 원동 소화천 정비공사	1	1				
6	재난안전과	대서 마암 경작로 확포장 공사	1	1				
7	건설과	봉황나래길 조성사업	1	1				
8	재난안전과	과역 외로소하천 정비공사	1				1	
9	건설과	참살이 맨발로 조성사업	2		1		1	
10	건설과	송정마을 배수로 정비 및 복개공사	1	1				
11	건설과	와야마을 석축 및 배수로 정비공사	1		1			
12	상하수도사업소	남양 우도 등 도서지역 식수원 개발사업 자동드레인 설치사업	1	1				
13	건설과	2024 점암 한동마을 배수로 정비공사 (2회추경)	1			1		
14	재난안전과	점암 만화지구 소규모배수개선 1차분	1	1				
15	재난안전과	점암 구천 소화천 정비공사	1			1		
16	산림정원과	팔영산 자연휴양림 보완사업 건축	1			1		
17	산림정원과	2024년 팔영산 편백 치유의 숲 맨발숲길 조성	1			1		
18	건설과	영남 모사금 방면 도로 보수공사	1			1		

연번	실단과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
19	주 민 복 지 과	고흥군립하늘공원 조성사업	1			1		
20	건 설 과	고흥읍 안전한 보행환경 조성사업	1				1	
21	건 설 과	고흥군 도시재생 뉴딜 고흥사랑방 조성사업	1				1	
22	건 설 과	고흥군 도시재생 뉴딜 복합커뮤니티 센터 조성사업	1				1	
23	건 설 과	고흥군 도시재생 뉴딜 수제맥주 브루어리 조성 사업 건축공사	1			1		
24	분 청 문 화 박 물 관	고흥분청문화박물관 문화공간 야외 무대 설치공사	1				1	
25	재 난 안 전 과	두원면 연강마을 배수로 확장	1				1	
26	재 난 안 전 과	두원 동촌교 연결도로 정비사업	1		1			
27	해 양 개 발 과	봉래 염포항 지방어항 정비사업	2		1		1	
28	산 림 정 원 과	2024년 봉래산 편백숲길 조성사업	1	1				
29	재 난 안 전 과	봉래 예내소하천 수해복구공사	1				1	
30	상 하 수 도 사 업 소	봉래면 지방상수도 비상공급망 구축사업(1차분)	2				2	
31	건 설 과	동일 군도 12호선 배수로 정비	1	1				
32	재 난 안 전 과	동일면 양화간척지 농로 포장	1			1		
33	건 설 과	추억으로 맨발길 조성사업	1		1			
34	건 설 과	덕흥마을 진입로 확포장공사	1	1				
35	건 설 과	덕흥 팽넝길 정비공사	1	1				
36	산 림 정 원 과	2024 해안방재림 조성사업 (동일덕흥지구)	4		1		3	
37	건 설 과	덕양마을 배수로 정비공사	1	1				
38	산 림 정 원 과	해창만 갈대숲 데크 산책로	3		2		1	

연번	실단과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실시공	시정	개선	권고	
39	산림정원과	2024년 고흥군 유아숲체험원 조성	3			1	2	
40	경제산업과	도화 버스정류장 신축공사	1	1				
41	종합민원실	공공건축물(신호보건진료소) 그린리모델링 건축공사	1	1				
42	종합민원실	공공건축물(신호보건진료소) 그린리모델링 전기공사	1	1				
43	산림정원과	2024년 도덕 힐링 오솔길 조성사업	3		1		2	
44	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 기존농업인용 임대형 스마트팜 조성	2		1		1	
45	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 진입로 정비공사	1	1				
46	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사	3		2		1	
47	스마트팜사업소	전남 고흥 스마트팜 혁신밸리 상징 조형물 제작 설치	1	1				
48	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 농기계 보관창고 설치	1		1			
49	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 저수조 물순환 장치 설치	1	1				
50	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 내 간척지 노지채소 시험재배 부지 정비공사	1				1	
51	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 내 간척지 노지채소 시험재배 ICT장비 구매설치	1	1				
52	스마트팜사업소	스마트팜 혁신밸리 가압장 설치공사	1		1			
53	관광정책실	풍양 유자생태 탐방로 및 관광기 반시설(2차분)	1	1				
54	재무과	풍양면사무소 청사 신축 건축공사	1		1			
55	농업기술센터	농업기계 실습교육장 신축공사	1	1				
56	농업기술센터	농업기계 실습교육장 신축 전기공사	1	1				
57	농업기술센터	특화작목연구단지 시설하우스 비닐교체 및 간이비기림하우스 설치	1	1				
58	농업기술센터	특화작목연구단지 지열냉난방시스템 히트펌프 설치	1	1				

연번	실단과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
59	농업기술센터	농업기계 실습교육장 농기계상하차 교육장 설치	1				1	
60	농업기술센터	농기계임대사업소 본소 연결통로 설치 공사	1				1	
61	농업기술센터	커피 지역특화작목 연구과제 시험포장 다겹보온부직포 교체	1	1				
62	수 산 정 책 과	풍남항마른김가공공장 배출수 공동방류시설	1	1				
63	관 광 정 책 실	거금도 명품 비단 들레길 조성사업(1차분)	1				1	
64	산 림 정 원 과	2024년 학교숲(금산중학교) 조성사업	2		1		1	
65	해 양 개 발 과	금진항 어촌활력증진 경관조성사업	1				1	
66	건 설 과	금산면 거금도 휴게소 리모델링 공사	1				1	
67	관 광 정 책 실	절이도해전 승첩지 조성사업 건축공사(1차분)	1				1	
68	건 설 과	거금대교 야간경관 조성사업	1	1				
69	관 광 정 책 실	거금대교(복층) 탐방로 정비공사 (2차분)	1		1			
70	관 광 정 책 실	거금대교(복층) 탐방로 트릭아트 조성사업(2차분)	1				1	
71	문 화 체 육 과	도양 복합생활문화공간 조성(1차분)	1				1	
72	관 광 정 책 실	녹동항 해상공원 야간경관조명장치 설치공사 시행	1	1				
73	농 업 정 책 과	원예생산기반 활력화 사업	1	1				
74	농 업 정 책 과	농산물 유통시설 지원	1				1	
75	건 설 과	도양 매동 마을단위 특화개발사업 (1차분)	1				1	
76	종 합 민 원 실	공공건축물(봉암경로당) 그린리모델링 건축공사	1	1				
77	건 설 과	장수마을 안길 포장공사	1				1	
78	건 설 과	장수마을 석축공사	1	1				

연번	실단과소	대상사업	확 인 결 과 (사업장수)					비고
			계	견실 시공	시정	개선	권고	
79	건 설 과	장수마을 농로사면 정비공사	1	1				
80	건 설 과	장수마을 안길 정비공사	1				1	
81	건 설 과	장수마을 배수로 정비공사(1회추경)	1	1				

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
1	고흥군 신활력플러스사업 (농산물스마트 공급센터)	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 차: 동강면 한천리 718-8</li> <li>사업량: 지상 2층 철골조(조립식)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대지면적 5,265㎡(1,592평)</li> <li>- 건축연면적 2,067㎡ (1층 1,261㎡, 2층 806㎡)</li> <li>- 1층 농산물 공급센터</li> <li>- 2층 운영사무실, 미디어실, 교육회의실, 창업공유오피스</li> </ul> </li> <li>사업비: 6,300,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액: 6,300,000천원</li> <li>- 관금액: -</li> </ul> </li> <li>사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 10. 07.</li> <li>- 준공일: '25. 12. 20.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>현재 공정률에 비해 사업 계약기간이 촉박한 상황으로, 2025년 내 사업 마무리 우려</li> <li>센터 준공 후 생산자 중심의 운영 체계 구체적 계획 방안 미흡</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공사장 주변 통행인의 안전 확보를 위해 안전시설물 보완이 요구됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>센터 운영 조기 정상화를 위해 기한 내 준공할 수 있도록 관리·감독 철저</li> <li>시설운영예산 및 인력운용 등에 대한 중장기계획 수립 마련(의회 별도 보고)</li> <li>공사장 내 펜스 상태 점검·보완 및 안전표지판 설치 등 사전 안전사고 예방 철저</li> </ul>	농업정책과
2	고흥군 로컬푸드 직매장 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 차: 동강면 고흥로 4797</li> <li>사업량: 지상 1층 철골조(조립식)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건축연면적 100㎡(33평)</li> <li>- 사무실 계산대 판매대 냉장쇼케이스</li> </ul> </li> <li>사업비: 1,000,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국 바: 300,000천원</li> <li>- 도 바: 90,000천원</li> <li>- 군 바: 610,000천원</li> </ul> </li> <li>사업기간: '24. 01. ~ '25. 12.</li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>고령생산농가를 위해 당초 계획대로 순회수집 서비스를 철저히 운영할 필요성이 있음</li> <li>지역 농가의 안정적 판로 확보가 중요하다고 판단됨</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>사업 시행으로 인한 주차 공간 부족 문제에 따른 방문객 불편 예상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>출하 참여에 어려움을 겪는 농가를 적극 발굴하여 고령농가 순회수집 서비스 내실 있게 운영 필요</li> <li>지역 농가의 안정적인 소득 창출로 이어질 수 있도록 적극 지원 방안 강구</li> <li>주차 공간 확보 대안 대책 마련</li> </ul>	농업정책과
3	세곡마을 농로 정비 및 옹벽 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 차: 동강면 오월리 산 47</li> <li>사업량: 갠석쌓기(하=1.9~2.2m, L=13m), 전석쌓기(하=1.3~2.8m, L=24m) 콘크리트포장(하=1.6~2.2m, L=13m)</li> <li>사업비: 21,661천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액: 19,191천원</li> <li>- 관금액: 2,470천원</li> </ul> </li> <li>사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 04. 11.</li> <li>- 준공일: '24. 06. 09.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>특별한 부실시공 사례는 없음. 단, 진동할체어 및 보행자 등 이용 시 안전사고 발생 우려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>농로 노면 균일하게 공사 시공 보완 및 시설유지 관리 철저</li> </ul>	건설과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
4	신촌마을 안길 확포장 공사 (2회추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 대서면 송강리 1240</li> <li>◦ 사업량: 배수관(D500) L=30m, 개거(0.5x0.5) L=6m, 전석쌓기(H=1.1~2.1m) L=28m</li> <li>◦ 사업비: 25,021천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 22,151천원</li> <li>- 관급액: 2,870천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 11. 25.</li> <li>- 준공일: '25. 01. 23.</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 일부 구간의 석축이 낮아 침수 및 토사 유실 우려가 있으므로 사전 보완 조치 필요</li> <li>◦ 전석쌓기 시공 구간 잔돌 채우기 마감 불량으로 구조 안정성 우려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공사 시행 구간 석축 상향 조치</li> <li>◦ 붕괴 방지를 위한 잔돌 채우기 보강 및 보완 조치</li> </ul>	건설과
5	대서 원동 소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 대서면 남정리 417</li> <li>◦ 사업량: 호안공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전석쌓기(좌안) H=3.4m, L=26.0m</li> <li>- 전석쌓기(우안) H=2.9~3.4m L=58.0m</li> </ul> </li> <li>◦ 사업비: 79,446천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 77,726천원</li> <li>- 관급액: 1,720천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 02. 23.</li> <li>- 준공일: '24. 03. 26.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시설 점검 강화 및 하자 발생 시 신속한 보수 체계 구축</li> </ul>	재난안전과
6	대서 마암 경작로 확포장 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 대서면 금마리 542-7</li> <li>◦ 사업량: 콘크리트 확포장 L=280m, B=0.7~1.6m, 측벽설치 L=200m, H=0.4~1.0m</li> <li>◦ 사업비: 49,600천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 36,700천원</li> <li>- 관급액: 12,900천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 08. 30.</li> <li>- 준공일: '25. 01. 30.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시설 점검 강화 및 하자 발생 시 신속한 보수 체계 구축</li> </ul>	재난안전과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
7	봉황나래길 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 대서면 금마리 549-3</li> <li>◦ 사업량: 마사토포장(B=1.2m) L=100m</li> <li>◦ 사업비: 69,275천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 52,714천원</li> <li>- 관급액: 16,561천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 03. 22.</li> <li>- 준공일: '24. 05. 20.</li> </ul> </li> </ul>	(건설시공) ◦ 특이사항 없음	◦ 시설 점검 강화 및 하자 발생 시 신속한 보수 체계 구축	건설과
8	과역 외로소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 과역면 노일리 일원</li> <li>◦ 사업량: 축제공: 흙각기(토사) 8,329㎡, 흙쌓기 3,520㎡, 호안공: 전석쌓기 A=5,387㎡, 구조물공: 배수관(D600~1200m/m) L=41.5m, 낙차공 3개소, 교량공: BOX교 4개소, 포장공: 콘크리트 포장 1,068㎡, 아스콘덧씌우기 A=315.0㎡, 부대공 1식</li> <li>◦ 사업비: 2,726,952천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 2,019,982천원</li> <li>- 관급액: 706,970천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 01. 26.</li> <li>- 준공일: '26. 04. 01.(예정)</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 공사 구간 인접 측면 보행자 등 안전사고 예방을 위해 안전 가드레일 설치 필요	◦ 안전 가드레일 설치 검토 및 시설 점검 유지 관리 철저	재난안전과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
9	참살이 맨발로 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 과역면 과역리 409-5</li> <li>◦ 사업량: 마사토포장(B=1.2m) L=34.0m 세족장 및 산별장 설치 1식</li> <li>◦ 사업비: 38,820천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 36,247천원</li> <li>- 관급액: 2,573천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 03. 22.</li> <li>- 준공일: '24. 07. 02.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 맨발걷기 마사토킨 시공으로 인해 이용객 환경 불편 등의 요인으로 이용실적 저조</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 맨발길 유지 관리 미흡으로 자갈, 잡초 등이 산재되어 있어 주민 이용 불편 초래</li> <li>◦ 세족장이 목재로 구성되어 있어 장기적 시설 유지 관리에 어려움이 예상됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 마사토킨 대신 천연 황토와 모래 포설 등으로 대체 검토</li> <li>◦ 향후 황토길 사업은 근본적 관리 한계로 지양할 것을 권고</li> <li>◦ 잡석·잡초 제거 및 유지 관리 대책 마련</li> <li>◦ 세족장 목재 보호 및 내구성 강화를 위해 시설물 보강 조치</li> </ul>	건설과
10	송정마을 배수로 정비 및 복개공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 남양면 장담리 1803</li> <li>◦ 사업량: 배수관 접합 및 부설(D600) L=120m, 콘크리트 포장(B=1.25m) L=120m</li> <li>◦ 사업비: 31,934천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 14,504천원</li> <li>- 관급액: 17,430천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 03. 14.</li> <li>- 준공일: '24. 05. 12.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(견설시공)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 특이사항 없음</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시설 점검 강화 및 하자 발생 시 신속한 보수 체계 구축</li> </ul>	건설과
11	와야마을 석축 및 배수로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 남양면 망주리 1280-1</li> <li>◦ 사업량: 석축(H=1.5m) L=40m, 벤치플룸관(400C) L=6.0m</li> <li>◦ 사업비: 21,322천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 15,562천원</li> <li>- 관급액: 5,760천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 08. 27.</li> <li>- 준공일: '24. 10. 25.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 천단부와 도로부 접합 시공면이 불량하여 차량 통행성 및 안전성 저해 우려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 깎잡석 천단부 정리 정돈 및 마감처리 보완 조치</li> </ul>	건설과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
12	남양 우도 등 도서지역 식수원 개발사업 자동 드레인 설치사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 남양면 우도, 봉래면 소재지, 사양도 일원</li> <li>◦ 사업량: 자동드레인 설치 3개소</li> <li>◦ 사업비: 141,251천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 19,128천원</li> <li>- 관급액: 122,123천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 12. 31.</li> <li>- 준공일: '25. 02. 28.</li> </ul> </li> </ul>	(견설시공) ◦ 특이사항 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 시설 점검 강화 및 하자 발생 시 신속한 보수 체계 구축</li> </ul>	상 하 수 도 사 업 소
13	2024 점암 한동마을 배수로 정비공사(2회추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 점암면 강산리 산167-4</li> <li>◦ 사업량: L형 옹벽측구(H=0.85m, L=45m), 플룸관(0.5*0.5m, L=14m), 콘크리트포장(B=3m, L=35m)</li> <li>◦ 사업비: 16,662천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 12,612천원</li> <li>- 관급액: 4,050천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 11. 29.</li> <li>- 준공일: '24. 12. 20.</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 배수로 시공 설계 현장 실측 부족 등으로 호우 시 우수가 원활히 배제되지 않아 아스콘 포장 들뜸 현상 수시 발생 등 공사 시공 상태 미흡	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 일부 구간 배수로를 설치하여 배수 체계 개선 후 아스콘 재포장 조치 필요</li> </ul>	건 설 과
14	점암 만화지구 소규모배수개선 1차분	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 점암면 장남리 643-9</li> <li>◦ 사업량: 배수장 3개소, 유수지 2개소, 배수로 신설 1,580m</li> <li>◦ 사업비: 2,048,818천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 1,133,236천원</li> <li>- 관급액: 915,582천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 07. 03.</li> <li>- 준공일: '26. 02. 20.(예정)</li> </ul> </li> </ul>	(견설시공) ◦ 특이사항 없음	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 농번기 이전 사업을 완료할 수 있도록 기한 내 관리·감독 철저</li> </ul>	재난안전과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
15	점암 구천 소하천 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 차: 점암면 천학리 일원</li> <li>사업량: 흙각기 9,160㎡, 흙쌓기 10,741㎡, 터파기 3,158㎡, 되메우기 361㎡, 환경옹벽블록 1,818㎡, 환경블록 4,782㎡, 전석쌓기 1,560㎡, 배수통관 25m, 개거 720m, RC BOX교 4개소, 낙차공 1개소</li> <li>사업비: 2,619,270천원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 1,699,960천원</li> <li>- 관급액: 919,310천원</li> </ul> </li> <li>사업기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 01. 26.</li> <li>- 준공일: '26. 04. 01.(예정)</li> </ul> </li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>공사 구간 내 노후 교량인 구천1교는 대형차량과 농기계 통행 진입 시 안전사고 발생 위험이 높아 구조적 안전성 확보를 위한 정밀안전진단이 절실히 필요한 실정임</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>정밀안전진단 실시 후 보수·보강 또는 교량 재가설 여부 종합적 검토 조치</li> </ul>	재난안전과
16	팔영산 자연휴양림 보완사업 건축	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 차: 영남면 우천리 산 350-1</li> <li>사업량: 휴양관 및 산막동 보수, 세탁실 조성 등</li> <li>사업비: 500,714천원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 404,998천원</li> <li>- 관급액: 95,716천원</li> </ul> </li> <li>사업기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 04. 03.</li> <li>- 준공일: '24. 07. 20.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>입구 구간의 경사가 급하고 노면이 미끄러워, 이용객의 보행 안전사고 발생 우려가 있음. 또한, 진입로 폭이 협소하여 시설 이용 시 불편 야기 우려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>진입 경사로 보강 및 안전시설 개선 필요</li> <li>진입부 주변 돌을 정비하여 노폭 확보 개선</li> </ul>	산림정원과
17	2024년 팔영산 편백 치유의 숲 맨발숲길 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>위 차: 영남면 금사리 산 67-62</li> <li>사업량: 맨발숲길 조성 1식</li> <li>사업비: 84,447천원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 84,447천원</li> <li>- 관급액: -</li> </ul> </li> <li>사업기간 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 02. 28.</li> <li>- 준공일: '24. 05. 06.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세족장 설치대가 제한적이어서 주말 등 이용객이 집중되는 시간대에는 다수의 이용객이 대기하는 등 불편 야기</li> <li>맨발숲길의 길이가 다소 짧아, 이용객들이 동일 구간을 반복하여 걷는 등의 현상 발생</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>이용객 편의 및 체감 만족도 차원에서 세족장 설치 개수 추가 설치 방안 검토</li> <li>이용객 만족도 및 수요 조사를 통해 맨발숲길 구간 연장 필요성 검토</li> </ul>	산림정원과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
18	영남 모사금 방면 도로 보수공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 영남면 금사리 202-2</li> <li>◦ 사업량: 플룸관(600C, L=192m), 콘크리트포장복구(B=5m, L=50m)</li> <li>◦ 사업비: 37,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 21,000천원</li> <li>- 관급액: 16,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 09. 13.</li> <li>- 준공일: '24. 11. 11.</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 시공 배수로 경계부 잔여구간 미포장 상대 등 공사 마무리 미흡	◦ 향후 도로 정비 및 보수공사 설계 시 미포장 잔여구간 노견포장 반영 시공 조치	건설과
19	고흥군립하늘공원 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 고흥읍 호형리 산 169</li> <li>◦ 사업량: 봉안당(연면적 2,943㎡), 자연장지(3,477㎡) 유택동산, 주차장(버스 5, 일반 115) 등</li> <li>◦ 사업비: 19,700,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국 바: 3,900,000천원</li> <li>- 도 바: 1,400,000천원</li> <li>- 군 바: 14,400,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간: '21~'25</li> </ul>	(개선사항) ◦ 사업추진 과정에서 주요 변경사항이 발생하였음에도 의회 사전보고 미이행	◦ 향후 사업추진 시 당초 계획 대비 주요 변경 사항이 발생한 경우, 의회 사전 보고 준수	주민복지과
20	고흥읍 안전한 보행환경 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 고흥읍 행정리 283-3</li> <li>◦ 사업량: 보도블럭포장 L=342m, 도막포장 A=181㎡, L형옹벽 설치 L=124m</li> <li>◦ 사업비: 178,890천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 126,320천원</li> <li>- 관급액: 52,570천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 04. 04.</li> <li>- 준공일: '24. 09. 02.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 보도블럭 포장면이 고르지 않고 단차가 발생하여 보행자 통행 시 불편 및 안전사고 위험  ◦ 본 사업의 실제 이용 수요와 현장 여건을 충분히 고려하지 않은 채 과도한 안전난간 시설물 추가 설치	◦ 향후 보도블럭 포장 시 주민 통행 불편함이 없도록 종합적 고려 후 시공 조치  ◦ 향후 현장 여건을 고려한 합리적인 통행 안전 시설물 설치 권고	건설과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
21	고흥군 도시재생 뉴딜 고흥사랑방 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 고흥읍 남계리 461</li> <li>◦ 사업량: 신축 1동(지상 2층, 연면적 214.17㎡, 철근콘크리트조)</li> <li>◦ 사업비: 1,740,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국 비: 610,000천원</li> <li>- 군 비: 400,000천원</li> <li>- 자체지방비: 730,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '23. 09. 14.</li> <li>- 준공일: '24. 04. 24.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 건물이 계획된 목적대로 적기에 활용될 수 있도록 조속히 추진할 필요가 있음</li> <li>◦ 주민 참여를 활성화하기 위해 적극적인 프로그램 기획과 홍보 강화가 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위탁 완료 후 운영 준비 및 시설을 개방하여 건물이 지역경제의 거점역할 수행 방안 모색</li> <li>◦ 지역주민의 참여와 이용 활성화를 위해 다양한 프로그램을 개발하고 운영하는 데 만전을 기할 것</li> </ul>	건설과
22	고흥군 도시재생 뉴딜 복합커뮤니티 센터 조성 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 고흥읍 남계리 590-1</li> <li>◦ 사업량: 신축 1동(지상 3층, 741.03㎡)</li> <li>◦ 사업비: 4,844,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국 비: 2,560,000천원</li> <li>- 군 비: 480,000천원</li> <li>- 자체지방비: 304,000천원</li> <li>- 기 금: 1,500,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '23. 06. 15.</li> <li>- 준공일: '24. 10. 04.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 센터 시설 운영 활성화를 위한 다양한 지역주민 참여 및 내실있는 프로그램 운영 홍보 방안 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 지역민 모두가 사용할 수 있는 생활밀착형 복합공간으로 운영 활성화 방안 마련</li> <li>◦ 주민 참여율 제고를 위해 가족센터 프로그램 적극 운영 추진</li> </ul>	건설과
23	고흥군 도시재생 뉴딜 수제맥주 브루어리 조성 사업 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 고흥읍 남계리 605</li> <li>◦ 사업량: 신축 1동(지상 2층, 연면적 741.03㎡, 철근콘크리트조)</li> <li>◦ 사업비: 4,060,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국 비: 2,310,000천원</li> <li>- 군 비: 250,000천원</li> <li>- 자체지방비: 1,500,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 09. 03.</li> <li>- 준공일: '25. 09. 02.</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공사 진행 과정에서 일부 마감재 변경 등이 있으나, 변경내역이 명확히 정리되지 않아 공사관리의 투명성 미흡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공사비 집행내역을 명확히 정리하여 투명성 확보는 물론 준공 이후 운영계획과 건축물 기능을 연계한 운영 활성화 개선방안 마련 철저</li> </ul>	건설과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
24	고 흥 분 청 문 화 박 물 관 문 화 공 간 야 외 무 대 설 치 공 사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 두원면 운대리 141-1</li> <li>◦ 사업량: PVF막구조물 A-184㎡, 야외무대조성(19m×11m) 1식</li> <li>◦ 사업비: 128,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 34,000천원</li> <li>- 관급액: 94,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '23. 12. 04.</li> <li>- 준공일: '24. 03. 28.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 공사시공 특이사항은 없으나, 국도 4차선 도로에 진입하는 분청문화박물관 안내판이 미비하여 방문객들의 접근성 저하 우려	◦ 시설유지보수 철저 및 박물관의 접근성을 높이고 관람객 유치 활성화를 위해 국도 4차선 혹은 도로변에 안내판 설치 권고	분 청 문 화 박 물 관
25	두원면 연강마을 배수로 확장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 두원면 대전리 654-3</li> <li>◦ 사업량: U형 개거(1.0×1.0) L=79m</li> <li>◦ 사업비: 55,477천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 46,427천원</li> <li>- 관급액: 9,050천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 03. 12.</li> <li>- 준공일: '24. 05. 10.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 현장 여건을 고려하지 않은 U형 개거 배수로 공사시공은 예산과다 소요 발생 우려	◦ 향후 경제성과 효율성을 고려한 설치기준 마련 검토 권고	재난안전과
26	두원 동촌교 연결도로 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 차: 두원면 용반리 1682-1</li> <li>◦ 사업량: 교량(두원교) 연결도로 (L=233m, B=8.1m) 1개소</li> <li>◦ 사업비: 1,295,245천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액: 1,266,636천원</li> <li>- 관급액: 28,609천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일: '24. 09. 20.</li> <li>- 준공일: '25. 10. 30.(예정)</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 교량 구간에 경광등이 미설치되어 야간에는 시인성 저하로 인한 안전사고 위험 우려  ◦ 교량 입구 내리막길 구간에 반사경이 미설치되어 차량 통행 시 시야 확보에 어려움이 있음	◦ 야간 시 안전 확보를 위해 교량 구간 경광등 설치  ◦ 교통안전 확보를 위해 도로 반사경 설치 등 사후 유지관리 철저	재난안전과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
27	봉래 염포항 지방어항 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 외초리 216</li> <li>◦ 사업량                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 서방파제 선착장증설 L=39m</li> <li>- 동방파제 증설 L= 63m</li> </ul> </li> <li>◦ 사업비 : 952,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 733,000천원</li> <li>- 관급액 : 219,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.10.29.</li> <li>- 준공일 : '25.03.10.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 방파제 설치시 지역 특성과 이용목적에 고려하여 설치 필요  (시정사항) ◦ 선착장 정비 실시로 보안등이 중앙에 위치하게 되어 주민이용 불편 초래	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 향후 방파제 설치시                              외측구간은 사면으로,                              내측구간은 주민 편의성을                              고려하여 직벽 설치 고려</li> <li>◦ 보안등 이설하여 주민 불편                              해소 필요</li> </ul>	해양개발과
28	2024년 봉래산 편백숲길 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 예내리 산87-150</li> <li>◦ 사업량 : 등산로 개설 1,692m</li> <li>◦ 사업비 : 72,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 62,000천원</li> <li>- 관급액 : 10,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.09.20.</li> <li>- 준공일 : '24.10.29.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		산림정원과
29	봉래 예내소하천 수해복구공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 예내리 313-2</li> <li>◦ 사업량 : 전석쌓기 L=288m</li> <li>◦ 사업비 : 243,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 206,000천원</li> <li>- 관급액 : 37,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.08.</li> <li>- 준공일 : '24.11.05.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 하상 전석 포설 시 전석 크기 및 간격이 넓어 유실 및 안정성 저하 우려	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 하상 전석 깔기시 전석                              사이의 간격이 과도하지                              않도록 시공에 만전을 기할                              것</li> </ul>	재난안전과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
30	봉래면 지방상수도 비상공급망 구축사업(1차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 봉래면 예내리 산138-5</li> <li>◦ 사업량                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수관로 8,300m</li> <li>- 취수시설 2개소 등</li> </ul> </li> <li>◦ 총사업비 : 6,583,000천원(계속사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 464,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '25.01.13.</li> <li>- 준공일 : '25.10.11..</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 총다짐 미흡으로 인한 도로 침하 우려  ◦ 우주산업단지 조성 등 추후 인구증가에 따른 물수요 증가 예상	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 상수도관 매설시 총다짐을 철저히 하여 도로의 부등침하 등으로 통행에 지장을 초래하지 않도록 시공에 만전을 기할 것</li> <li>◦ 광역 상수도 연결 등 수원확보 노력 필요</li> </ul>	상하수도 사업소
31	동일 군도 12호선 배수로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 백양리 803-9</li> <li>◦ 사업량 : 파형강관 L=40m,           집수정 14개소</li> <li>◦ 사업비 : 60,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 31,000천원</li> <li>- 관급액 : 29,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.05.01.</li> <li>- 준공일 : '24.10.04.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		건설과
32	동일면 양화간척지 농로 포장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 백양리 723-4</li> <li>◦ 사업량                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전석쌓기(H=2.3m,L=66m)</li> <li>- 콘크리트포장(B=1.2m,L=66m)</li> </ul> </li> <li>◦ 사업비 : 41,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 36,000천원</li> <li>- 관급액 : 5,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.11.</li> <li>- 준공일 : -</li> </ul> </li> </ul>	(개선사항) ◦ 전석 쌓기 이후 콘크리트 포장 폭이 늘어남에 따라 전주가 가운데에 위치하게 되어 통행에 불편 초래	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 전주 이설 검토</li> </ul>	재난안전과

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
33	추억으로 맨발길 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 백양리 795</li> <li>◦ 사업량 : 포장공 L=97m</li> <li>◦ 사업비 : 42,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 40,000천원</li> <li>- 관급액 : 2,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.18.</li> <li>- 준공일 : '24.06.27.</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 맨발길에 에어건 설치 부적정	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 교육청, 학교 등 협의하여 상수도를 이용한 세족장 설치</li> <li>◦ 에어건은 필요 사업장에 이설하여 활용</li> </ul>	건설과
34	덕흥마을 진입로 확포장공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 덕흥리 331/296-4</li> <li>◦ 사업량 : 구조물공 L=244m 포장공 L=365m</li> <li>◦ 사업비 : 157,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 99,000천원</li> <li>- 관급액 : 58,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.02.29.</li> <li>- 준공일 : '24.06.27.</li> </ul> </li> </ul>	(건설시공)		건설과
35	덕흥 팽넝길 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 덕흥리 296-4</li> <li>◦ 사업량 : 포장공 L=20m 포장공 A=800㎡</li> <li>◦ 사업비 : 29,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 18,000천원</li> <li>- 관급액 : 11,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.05.</li> <li>- 준공일 : '24.04.18.</li> </ul> </li> </ul>	(건설시공)		건설과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
36	2024 해안방재림 조성사업 (동일덕흥지구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 덕흥리 산207-8</li> <li>◦ 사업량 : 동백나무88주           마운딩175.05㎡</li> <li>◦ 사업비 : 83,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 83,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.05.16.</li> <li>- 준공일 : '24.07.26.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 덕흥지구의 경우 해안 방재림이 잘 조성되어 있으나, 사업 추진  ◦ 마을자재수급과정 미흡 등 공사추진 관리감독 소홀  ◦ 자재 구입 단가가 과도하게 설계됨  (시정사항) ◦ 방재림 부지 내 개인이 해수욕장 및 샤워실 입장료 간판 설치하여 관광활성화 저해	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업대상지 선정시 현장 확인 후 꼭 필요한 지구에 사업을 추진할 수 있도록 할 것</li> <li>◦ 공사 관리감독 철저</li> <li>◦ 실시설계 단계부터 경제성 있는 설계서를 작성할 수 있도록 단가 조사 등 설계 검토 철저</li> <li>◦ 방재림 부지 내 해수욕장 입장료 입간판 철거 후 보고</li> </ul>	산림정원과
37	덕양마을 배수로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 동일면 덕흥리 200-2</li> <li>◦ 사업량 : 배수공 L=12.5m           구조물공 L=4m</li> <li>◦ 사업비 : 25,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 20,000천원</li> <li>- 관급액 : 5,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.12.</li> <li>- 준공일 : '24.06.17.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		건설과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
38	해창만 갈대숲 데크 산책로 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 포두면 송산리 1641</li> <li>◦ 사업량 : 데크산책로 1식</li> <li>◦ 사업비 : 1,650,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 750,000천원</li> <li>- 관급액 : 900,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '23.06.30.</li> <li>- 준공일 : '24.08.30.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 많은 사업비를 투입하였으나, 관광객 및 주민 이용를 저조</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 산책로 지지대(강관) 녹 발생</li> <li>◦ 산책로입구 데크기둥 베이스캡 미고정 및 바닥재 파손</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 향후 사업 추진시 이용률 예측 철저히 하여 효율성 낮은 사업 추진 자제</li> <li>◦ 하자보수 시행하고 전, 중, 후 사진 제출할 것(녹방지 페인트 정밀시공 포함)</li> <li>◦ 기둥 베이스캡 고정 및 바닥재 보수</li> </ul>	산림정원과
39	2024년 고흥군 유아숲체험원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 포두면 옥강리 1066-14</li> <li>◦ 사업량 : 유아숲체험원 조성 1식</li> <li>◦ 사업비 : 176,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 68,000천원</li> <li>- 관급액 : 108,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.05.02.</li> <li>- 준공일 : '24.06.20.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(개선사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 목재 체험장 내 화장실까지 거리가 멀어 어린이들이 화장실 이용 어려움</li> </ul> <p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 주변 조경수가 충분히 식재되었음에도 불구하고 추가 조경수 식재</li> <li>◦ 조경수(홍가시 나무 등) 구입 단가가 과도하게 설계됨</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 유아숲체험원 내 화장실 설치 검토</li> <li>◦ 향후 사업추진시 현장조사를 철저히 하여 불필요한 조경수 식재 자제</li> <li>◦ 실시설계 단계부터 경제성 있는 설계서를 작성할 수 있도록 단가 조사 등 설계 검토 철저</li> </ul>	산림정원과
40	도화 버스정류장 신축 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도화면 당오리 1066-14</li> <li>◦ 사업량 : 버스정류장 신축 1식</li> <li>◦ 사업비 : 276,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 209,000천원</li> <li>- 관급액 : 67,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.05.16.</li> <li>- 준공일 : '24.09.02.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		경제산업과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
41	공공건축물 (신호보건진료소) 그린리모델링 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도회면 신호리 845-5</li> <li>◦ 사업량 : 리모델링 1식 (연면적 179.83㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 117,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 82,000천원</li> <li>- 관급액 : 35,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.27.</li> <li>- 준공일 : '25.03.26.</li> </ul> </li> </ul>	(건설시공)		종합민원실
42	공공건축물 (신호보건진료소) 그린리모델링 전기공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도회면 신호리 845-5</li> <li>◦ 사업량 : 전기공사 1식</li> <li>◦ 사업비 : 26,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 17,000천원</li> <li>- 관급액 : 9,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.27.</li> <li>- 준공일 : '25.03.25.</li> </ul> </li> </ul>	(건설시공)		종합민원실
43	2024년 도덕 힐링 오솔길 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도덕면 도덕리 29-6</li> <li>◦ 사업량 : 숲길 개설 550m, 초화류 식재, 편의시설 설치 등</li> <li>◦ 사업비 : 46,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 16,000천원</li> <li>- 관급액 : 30,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.05.27.</li> <li>- 준공일 : '24.07.05.</li> </ul> </li> </ul>	<p>(권고사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업 대상지가 주민 접근성이 떨어짐</li> <li>◦ 주변 자연림이 울창함에도 불구하고 맥문동, 수국꽃 등 식재하여 예산과다집행</li> </ul> <p>(시정사항)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 안내 표지판이 관광객이 보기 어려운 방향으로 설치되어있는 등 군민홍보 부족</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 추후 사업대상지 선정시 신중히 할 것</li> <li>◦ 향후 사업추진시 현장조사를 철저히 하여 불필요한 조경수 식재 자제</li> <li>◦ 안내 표지판 위치 수정해서 재설치 및 이용률 증진 위한 홍보방안 마련하여 의회보고</li> </ul>	산림정원과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
44	스마트팜 혁신밸리 기존농업인용 임대형 스마트팜 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도곡면 가0리 3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 3.6ha</li> <li>◦ 사업비 : 16,000,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 9,267,000천원</li> <li>- 관급액 : 6,733,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '23.09.01.</li> <li>- 준공일 : '25.08.30.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 군민 홍보가 부족해 인근 지역민만 신청하고 있는 상황  (시정사항) ◦ 스마트팜 온실 내 바닥 콘크리트 크랙발생, 상부 누수, 레일 시공상태 불량, 개폐기 작동고장	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 향후 대상자 모집시 적극적 홍보를 통해 다수 군민 혜택 누릴 수 있도록 할 것</li> <li>◦ 하자보수 필요 (보수 전, 중, 후 사진 제출)</li> </ul>	스마트팜 사업소
45	스마트팜 혁신밸리 진입로 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도곡면 가0리 3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 3개소</li> <li>◦ 사업비 : 19,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 19,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.08.</li> <li>- 준공일 : '24.08.12.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		스마트팜 사업소
46	스마트팜 혁신밸리 저수조 준설공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도곡면 가0리 3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 3개소</li> <li>◦ 사업비 : 43,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 43,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.05.16.</li> <li>- 준공일 : '24.07.17.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 설계 내용과 달리 실체는 저수조 청소용역임  (시정사항) ◦ 준설 공사비와 청소 용역비 간 사업비 차액이 발생되어 과다 집행  ◦ 저수조 방수시트 들뜸현상 발생	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 사업 목적에 맞게 사업명 기재 필요</li> <li>◦ 사업비 차액을 면밀히 산정하여 과다 지급된 사업비 즉시 환수하고 결과보고</li> <li>◦ 시트가 완전 밀착되도록 하자 보수 실시하고 유지 관리 철저</li> </ul>	스마트팜 사업소

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
47	전남 고흥 스마트팜 혁신밸리 상징조형물 제작 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도덕면기리3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1식</li> <li>◦ 사업비 : 197,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 197,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.60.10.</li> <li>- 준공일 : '25.01.31.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		스마트팜 사업소
48	스마트팜 혁신밸리 농기계 보관창고 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도덕면기리3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 일반철골구조 1동</li> <li>◦ 사업비 : 225,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 142,000천원</li> <li>- 관급액 : 83,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.06.20.</li> <li>- 준공일 : '24.09.10.</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 바닥 마감재 시공 상태 불량	◦ 바닥 마감재 재시공 등 하자보수 시행 필요 (보수 전, 중, 후 사진 제출)	스마트팜 사업소
49	스마트팜 혁신밸리 저수조 물순환장치 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도덕면기리3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1식</li> <li>◦ 사업비 : 250,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 62,000천원</li> <li>- 관급액 : 188,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.07.12.</li> <li>- 준공일 : '24.10.10.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		스마트팜 사업소

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
50	스마트팜 혁신밸리 내 간척지 노지채소 시험재배 부지 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도곡면 가리리 3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 배수정비 1식(수로관 L=158m, 집수정 6개소)</li> <li>◦ 사업비 : 23,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 19,000천원</li> <li>- 관급액 : 4,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.09.12.</li> <li>- 준공일 : '24.10.16.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 노지채소 시험재배 작물 마늘 선정 부적절	◦ 추후 시험재배 작물 선정시 변화하는 기후환경에 맞춘 작물 실험적으로 재배 시도할 것	스마트팜 사업소
51	스마트팜 혁신밸리 내 간척지 노지채소 시험재배 ICT장비 구매설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도곡면 가리리 3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1식</li> <li>◦ 사업비 : 18,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 18,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.11.18.</li> <li>- 준공일 : '24.12.11.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		스마트팜 사업소
52	스마트팜 혁신밸리 가입장 설치공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도곡면 가리리 3742-3 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1식</li> <li>◦ 사업비 : 169,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 112,000천원</li> <li>- 관급액 : 57,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.11.22.</li> <li>- 준공일 : '25.06.26.</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 바닥 콘크리트 시공 상태 불량 기계 운영에 지장 초래 우려	◦ 기계 운영에 지장 없도록 바닥 콘크리트 마감 재시공 필요 (보수 전, 중, 후 사진 제출)	스마트팜 사업소

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
53	풍양 유자생태 탐방로 및 관광기반시설 (2차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 한동리 326</li> <li>◦ 사업량 : 탐방로 조성 1식 데크로드 조성 1식</li> <li>◦ 사업비 : 2,145,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 1,575,000천원</li> <li>- 관급액 : 570,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.01.19.</li> <li>- 준공일 : '24.07.27.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		관광정책실
54	풍양면사무소 청사 신축 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 아막리 515-4</li> <li>◦ 사업량 : 신축 1동 (A=1,305㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 2,308,000천원(계속사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 587,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.11.13.</li> <li>- 준공일 : '25.11.12.</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 청사 조경수 수종 선정 부적절	◦ 소나무 등 수종 재선정해서 시공 필요	재무과
55	농업기계 실습교육장 신축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 읍치리 215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 327,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 239,000천원</li> <li>- 관급액 : 88,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.04.22.</li> <li>- 준공일 : '24.08.16.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		농업기술 센터

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
56	농업기계 실습교육장 신축 전기공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 울치리 215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 38,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 38,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.04.22.</li> <li>- 준공일 : '24.08.16.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		농업기술 센터
57	특화작목연구단지 시설하우스 비닐교체 및 간이비가림하우스 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 울치리 215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 4개소(2,577㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 17,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 17,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.04.22.</li> <li>- 준공일 : '24.04.30.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		농업기술 센터
58	특화작목연구단지 지열냉난방시스템 히트펌프 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 울치리 215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1대(116kw)</li> <li>◦ 사업비 : 20,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 20,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.06.01.</li> <li>- 준공일 : '24.06.25.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		농업기술 센터

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
59	농업기계 실습교육장 농기계상하차 교육장 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 읍치리215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 20,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 20,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.09.</li> <li>- 준공일 : '24.12.23.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 농기계 임대시 상하차용 사다리가 고정식이 아니라 안전사고 위험 상존	◦ 고정식 상하차용 사다리를 확보하여 안정성 확보	농업기술 센터
60	농기계임대사업소 본소 연결통로 설치 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 읍치리215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 13,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 13,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.16.</li> <li>- 준공일 : '24.12.24.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 지게차 이용시 시야확보 어려움으로 작업자 안전사고 우려	◦ 기계 장비의 효율적 운용을 위한 리프트 시공 검토	농업기술 센터
61	커피 지역특화작목 연구과제 시험포장 다겹보온부직포 교체	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 읍치리215-7 일원</li> <li>◦ 사업량 : 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 12,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 12,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.07.01.</li> <li>- 준공일 : '24.07.15.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		농업기술 센터

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
62	풍남향마른김가공 공장 배출수 공동방류시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 풍양면 풍남리 1546-1</li> <li>◦ 사업량 : 1식</li> <li>◦ 사업비 : 4,000,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 4,000,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.11.04.</li> <li>- 준공일 : -</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		수산정책과
63	거금도 명품 비단 돌레길 조성사업 (1차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 어전리 산1-10</li> <li>◦ 사업량 : 돌레길조성 1식</li> <li>◦ 사업비 : 4,725,000천원(계속사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 598,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.10.21.</li> <li>- 준공일 : '25.10.20.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 돌레길 조성 장선 시공 시 바닷가 인접으로 인한 염해 피해 우려	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 해풍 대비 녹막이 시공 철저</li> <li>◦ 추후 사업진행시 목재 대신 합성수지 등 해풍에 강한 자재활용 검토</li> </ul>	관광정책실
64	2024년 학교숲 (금산중학교) 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 대흥리 320</li> <li>◦ 사업량 : 교목류 53주, 관목류 1,258주, 산책로 조성</li> <li>◦ 사업비 : 73,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 73,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.04.18.</li> <li>- 준공일 : '24.06.07.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 조경수(홍가시 나무 등) 구입 단가가 과도하게 설계됨  (시정사항) ◦ 바닥 현무암 판석의 시공 물량이 1㎡ 당 70% 시공되어야 하나, 시공물량 부족.	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 실시설계 단계부터 경제성 있는 설계서를 작성할 수 있도록 단가 조사 등 설계 검토 철저</li> <li>◦ 현무암 판석 구간 전면 재시공</li> </ul>	산림정원과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
65	금진항 어촌활력증진 경관조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신촌리 321-1</li> <li>◦ 사업량 : 관석포장, 솔밭어싱길, 철룡산쉼터, 야자매트포 등</li> <li>◦ 사업비 : 359,000천원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도금액 : 135,000천원</li> <li>- 관금액 : 224,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.20.</li> <li>- 준공일 : '25.08.18.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 앵커조직 운영 미흡 시 예산 낭비 우려	◦ 앵커조직을 운영하며, 불필요한 사업을 추진하지 않도록 사업 관리에 만전을 기할 것	해양개발과
66	금산면 거금도 휴게소 리모델링 공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신촌리 352</li> <li>◦ 사업량 : 리모델링(2층) A=381.8㎡</li> <li>◦ 사업비 : 316,000천원(계속사업)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 200,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.08.26.</li> <li>- 준공일 : '25.03.24.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 휴게소 내 카페 인테리어 디자인이 미흡하여 이용자 만족도 저하 우려	◦ 카페 인테리어 조성 시 전문가 자문을 통한 디자인 보완하여 추진	건설과
67	절이도해전 승첩지 조성사업 건축공사 (1차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신촌리 352</li> <li>◦ 사업량 : 기념관(A=488.5㎡)</li> <li>◦ 사업비 : 1,908,000천원(계속사업)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 450,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.30.</li> <li>- 준공일 : -</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 당초 사업계획 수립 시 공유재산 심의를 통해 부지를 매입하였으나, 사업대상지 변경 등 중대하게 사업이 변경되었음에도 의회 보고없이 사업 추진하여 예산낭비 사례 발생	◦ 향후 주요사업계획 변경 시 의회 사전보고 및 승인절차 준수 철저	관광정책실

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
68	거금대교 야간경관 조성사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신촌리 351</li> <li>◦ 사업량 : 1개소</li> <li>◦ 사업비 : 327,000천원(계속사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 327,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.12.13.</li> <li>- 준공일 : -</li> </ul> </li> </ul>	(건설시공)		건설과
69	거금대교 (복층) 탐방로 정비공사 (2차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신촌리 316-1</li> <li>◦ 사업량 : 자전거보행자도로 및 주차장 포장,벽화 조성</li> <li>◦ 사업비 : 735,000천원(계속사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 369,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.20.</li> <li>- 준공일 : '24.11.30.</li> </ul> </li> </ul>	(시정사항) ◦ 거금대교 탐방로 내 화장실 미설치로 관광객 불편	◦ 탐방로 내 화장실 설치 (소록도 방면)	관광정책실
70	거금대교 (복층) 탐방로 트릭아트 조성사업 (2차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 금산면 신촌리 316-1</li> <li>◦ 사업량 : 트릭아트 A=117㎡</li> <li>◦ 사업비 : 43,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 18,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.13.</li> <li>- 준공일 : '24.03.30.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 트릭아트 조성이 불필요한 장소에 시공되어 실효성 떨어짐	◦ 향후 사업 추진시 관광객 및 주민 이용률을 면밀히 검토하여 대상지 선정 시 신중히 할 것	관광정책실

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
71	도양 복합생활 문화공간 조성 (1차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 2329</li> <li>◦ 사업량 : 건축면적 985㎡</li> <li>◦ 사업비 : 5,499,000천원(계속사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24년 사업비 : 642,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.01.03.</li> <li>- 준공일 : '24.06.30.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 문화센터 3층에 조성된 키즈카페 관련 운영자 선정 과정에서 계속 유찰되어 관리비 부담 발생	◦ 시설 훼손 최소화하는 범위에서 용도 변경 검토	문화체육과
72	녹동향 해상공원 0인경관조명장치 설치공사 시행	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 3953</li> <li>◦ 사업량 : 조명장치 1식</li> <li>◦ 사업비 : 144,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 44,000천원</li> <li>- 관급액 : 100,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.07.03.</li> <li>- 준공일 : '24.08.31.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		관광정책실
73	원예생산기반 활력화 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 1608-1</li> <li>◦ 사업량 : 마늘 선별장826㎡</li> <li>◦ 사업비 : 585,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보 조 : 255,000천원</li> <li>- 자부담 : 330,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.07.02.</li> <li>- 준공일 : '24.12.20.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		농업정책과

# 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
74	농산물 유통시설 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 1608-1</li> <li>◦ 사업량 : 공판장 개보수 1식</li> <li>◦ 사업비 : 296,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보 조 : 148,000천원</li> <li>- 자부담: 145,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.08.26.</li> <li>- 준공일 : '24.12.04.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 특정 농협 지원에 대한 우려	◦ 인근 농협과 시설 공유 검토	농업정책과
75	도양 매동 마을단위 특화 개발사업 (1차분)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 674-77</li> <li>◦ 사업량 : L형측구 L=446m                              벤치플룸관 L=144m, 면벽                              L=337m 등</li> <li>◦ 사업비 : 151,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 146,000천원</li> <li>- 관급액 : 5,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.08.06.</li> <li>- 준공일 : '25.02.03.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 부지 매입 과정이 길어지면서 공사기간 연장	◦ 주민 편익 증진을 위해 신속한 공사 완료 추진	건설과
76	공공건축물 (봉암경로당) 그린리모델링 건축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 봉암리 512-2</li> <li>◦ 사업량 : 연면적 325.9㎡</li> <li>◦ 사업비 : 233,740천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 226,425천원</li> <li>- 관급액 : 7,315천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.08.28.</li> <li>- 준공일 : '24.11.25.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		종합민원실

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
77	장수마을 안길 포장공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 장계리 592-4</li> <li>◦ 사업량 : 포장공 A=1,880.0㎡</li> <li>◦ 사업비 : 47,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 20,000천원</li> <li>- 관급액 : 27,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.04.12.</li> <li>- 준공일 : '24.05.14.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 인접 시기에 동 마을에서 같은 자재를 사용하는 공사가 추진되었으나, 분리 발주로 인하여 예산 절감 효과 미흡	◦ 아스콘 포장 등 유사 공정의 경우 인근 현장과 통합 발주를 검토하여 예산 절감 노력할 것	건설과
78	장수마을 석축공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 장계리 592-4</li> <li>◦ 사업량 : 구조물공 L=30.0m</li> <li>◦ 사업비 : 19,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 18,000천원</li> <li>- 관급액 : 1,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.03.15.</li> <li>- 준공일 : '24.04.25.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		건설과
79	장수마을 농로사면 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 장계리 592-4</li> <li>◦ 사업량 : 석축공 L=13.0m</li> <li>◦ 사업비 : 11,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 11,000천원</li> <li>- 관급액 : -</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.04.05.</li> <li>- 준공일 : '24.06.03.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		건설과

## 2024년도 군 발주사업 현지확인 조서

일련 번호	사 업 명	사 업 내 용	지 적 사 항	시정 및 처리 요구사항	대상 실과
80	장수마을 안길 정비공사	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 장계리 592-4</li> <li>◦ 사업량 : 포장공 A=12.3a</li> <li>◦ 사업비 : 33,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 15,000천원</li> <li>- 관급액 : 18,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.06.04.</li> <li>- 준공일 : '24.06.18.</li> </ul> </li> </ul>	(권고사항) ◦ 인접 시기에 동 마을에서 같은 자재를 사용하는 공사가 추진되었으나, 분리 발주로 인하여 예산 절감 효과 미흡	◦ 아스콘 포장 등 유사 공정의 경우 인근 현장과 통합 발주를 검토하여 예산 절감 노력할 것	건설과
81	장수마을 배수로 정비공사 (1회추경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 위 치 : 도양읍 장계리 592-4</li> <li>◦ 사업량 : 배수공 L=160.0m</li> <li>◦ 사업비 : 24,000천원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도급액 : 11,000천원</li> <li>- 관급액 : 13,000천원</li> </ul> </li> <li>◦ 사업기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공일 : '24.08.08.</li> <li>- 준공일 : '24.,09.05.</li> </ul> </li> </ul>	(견실시공)		건설과